



IMMEDIATAMENTE SECUTIVA

# COMUNE DI CASTELTERMINI

PROV. DI AGRIGENTO

\*\*\*\*

## Deliberazione Originale della Giunta Municipale

N. *107* del Registro  
Data *27.12.2014*

**OGGETTO:** Lavori di "Adeguamento del campo sportivo". PO FESR 2007-2013-6.2.1.INF Codice d'intervento SI\_1\_SGP\_81748\_2466. Adempimenti di chiusura e funzionalità degli interventi.  
C.U.P. I62F05000010001

L'anno duemiladiciassette addì *venti sette* del mese di *dicembre* alle ore *11,45*

nel Comune di Casteltermini, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

		P	A
Dott. Nicastro Gioacchino	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dott. Puccio Vincenzo	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sig. Capozza Francesco	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dott.ssa Greco Maria Pia	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Scozzari Massimo	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Risultano assenti: *Capozza - Scozzari*

Assume la Presidenza il Sindaco Dott. Gioacchino Nicastro il quale constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro.



COMUNE DI CASTELTERMINI  
PROVINCIA DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M.

OGGETTO: Lavori di "Adeguamento del campo sportivo". PO FESR 2007-2013-6.2.1.INF Codice d'intervento SI\_1\_SGP\_81748\_2466. Adempimenti di chiusura e funzionalità degli interventi.  
C.U.P. I62F05000010001.

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA

Il Responsabile di P.O. n.3

*Geon. Giuseppe Ballone*

UFFICIO PROPONENTE

UFFICIO TECNICO LL. PP.

Atti allegati alla proposta:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

DETERMINAZIONE ADOTTATA IL

\_\_\_\_\_

Approvata il \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Con le seguenti modifiche:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Rinviata il \_\_\_\_\_

Respinta il \_\_\_\_\_

ATTESTAZIONE

Art. 55 L. 142/90

Cap. \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ impegno

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Somma Stanziata € \_\_\_\_\_

Agg. per impinguamenti € \_\_\_\_\_

Dedotti per storni € \_\_\_\_\_

Fondo disponibile € \_\_\_\_\_

Pag. ed impegni € \_\_\_\_\_

Riman. Disponibile € \_\_\_\_\_

Addì \_\_\_\_\_

Il Ragioniere Capo

\_\_\_\_\_

## **TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

### **Premesso:**

**Che** con Determinazione del Funzionario dell'U.T.C. n° 41 del 1/3/2007 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto, redatto dall'arch. Vincenzo Buono e dall'ing. Giuseppa Albano, relativo ai "Lavori di adeguamento del campo sportivo nel Comune di Casteltermini (AG)", per un importo complessivo di € 1.096.285,13, di cui € 770.618,25 per lavori (€ 752.869,64 soggetti a ribasso d'asta ed € 17.748,61 per oneri di sicurezza) ed € 325.666,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Che** con contratto rep. n. 814 del 23/10/2008 registrato ad Agrigento il 07/11/2008 al n. 645 serie I^ sono stati affidati i lavori all'Impresa Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. sas con sede in via P. Mignosi n. 30 – 93014 Mussomeli (CL), per l'importo complessivo di € 715.544,33, comprensivi di oneri per la sicurezza;

**Che** è stata redatta la perizia di variante n. 1, dalla D.L. per l'importo complessivo di € 1.096.285,13, di cui € 756.166,03 per lavori (al netto del ribasso d'asta, comprensivi di € 17.748,61 per oneri di sicurezza) ed € 340.119,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Che** è stata redatta la perizia di variante n. 2, dalla D.L. per l'importo complessivo di € 1.096.285,13, di cui € 778.035,53 per lavori (al netto del ribasso d'asta, comprensivi di € 18.184,76 per oneri di sicurezza) ed € 318.249,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Che** è stata redatta la perizia n. 3 e 4 di assestamento, dalla D.L. per l'importo complessivo di € 1.096.285,13, di cui € 778.035,53 per lavori (al netto del ribasso d'asta, comprensivi di € 18.184,76 per oneri di sicurezza) ed € 318.249,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Preso atto** della determinazione Dirigenziale n. 180 del 16/10/2017 con la quale è stato approvato il certificato di collaudo amministrativo e gli atti di contabilità finale, redatti dall'arch. Gerlando Mallia;

**Visto** il D.D.G. n. 601 del 19/04/2007, dall'Assessorato dei Lavori Pubblici, nella misura del 90% pari ad € 986.656,62 e per la rimanente quota del 10% pari ad € 109.628,51 tramite la contrazione di mutuo con la Cassa DD.PP. da parte di Questo Comune, per un totale di € 1.096.285,13, di finanziamento dell'opera del progetto di che trattasi;

**Considerato** che gli adempimenti di chiusura e funzionalità degli interventi PO FESR 2007-2013 dovevano essere conclusi entro il 31/12/2016;

**Vista** la relazione conclusiva sulle attività di progetto ed il quadro economico finale del 18/12/2017 redatta dal Responsabile di P.O. n. 3 Geom. Giuseppe Ballone;

**Atteso** che bisogna precedere all'adozione urgente della presente deliberazione al fine di consentire che il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture della Mobilità proceda alla chiusura dell'intervento;

### **Visti:**

- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
- il D.P.R. 207/2010;
- la L.R. 12/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il D.lgs 267/2000 e s.m.i;
- l'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;

## **SI PROPONE**

1. **Di approvare** la relazione conclusiva redatta dal Responsabile di P.O. n. 3 Geom. Giuseppe Ballone, con la quale si attesta la congruità e la coerenza delle opere con quanto finanziato a valere sul PO FESR 2007-2013-6.2.1.INF D.D.G. n. 601 del 19/04/2007;
2. **Di dare atto** che per effetto della superiore approvazione il quadro economico assestato a seguito di tutte le spese sostenute e delle fatture acquisite è il seguente:

A) Lavori liquidati al netto del ribasso	€ 778.035,42
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:	
1) Iva sui lavori 10%	€ 77.803,54
2) spese tecniche generali:	
- competenze tecniche prog. definitivo ed esecutivo	
- competenze tecniche D.LL., misure e contabilità	€ 95.600,00
- competenze tecniche Coord. sicurezza	
3) IVA e tasse su competenze tecniche generali	€ 23.130,18
4) competenze collaudo amministrativo	€ 2.338,76
5) competenze geologo	€ 12.625,59
6) spese bando	€ 3.910,80
7) spese acquisizione pareri LND (att. Conf progetto)	€ 2.160,00
8) spese omologazione campo (collaudo sottofondo)	€ 3.600,00
9) spese omologazione campo da gioco LND	€ 4.800,00
10) accantonamento art. 27	€ 11.540,00
11) onorario RUP	€ 4.190,04
12) per forniture:	
- per fornitura arredi spogliatoi	
- per fornitura insegna stadio	
- per fornitura pompa impianto irrigazione	
- per fornitura segnaletica orizzontale e verticale	€ 7.908,57
- per fornitura tubi sostegno reti delle porte	
- per pulizia locali	
- per fornitura diserbanti e prodotti prima cura del manto erboso	
- per acquisto materiale di adeguamento QG con parafulmine	
13) per lavori a lista e fattura	€ 6.238,04
14) per fornitura quadro elettrico torre faro	€ 1.975,68
15) spese per acquisizione parere vigili del fuoco	€ 360,00
<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>	<b>€ 258.181,20</b>
<b>Importo costo totale</b>	<b>€ 1.036.216,62</b>
C) Economie:	
1) ribasso d'asta post gara	€ 55.073,92
2) ribasso d'asta su perizia	€ 4.925,97
3) altre economie	€ 68,62
<b>Totale economie</b>	<b>€ 60.068,51</b>
<b>Importo complessivo dell'opera</b>	<b>€ 1.096.285,13</b>

3. **Di dichiarare** che il progetto dei "Lavori di adeguamento del campo sportivo nel Comune di Casteltermini (AG)" è funzionale completato ed in uso;
4. **Di dichiarare** di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e relativi giustificativi nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
5. **Di dichiarare** che il progetto dei "Lavori di adeguamento del campo sportivo nel Comune di Casteltermini (AG)" non genera entrate ai sensi dell'art. 55 del Reg. CE n. 1083/06 e ss.mm.ii.;
6. **Impegnarsi** alla corretta conservazione in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del programma Operativo;
7. **Di assumere** la responsabilità di quanto previsto:
  - Dall'art. 57 del Reg. (C.E.) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo la quale nei cinque anni successivi al loro completamento quanto acquisito in uso con il finanziamento, non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o la modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito ai beneficiari;
  - Dall'art. 8 e 9 del Reg. (C.E. n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità continuando ad operare alle specifiche indicazioni fornite all'atto del finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte.

L'istruttore  
Geom. Mario Galione



Il Responsabile di P.O. n.3  
Geom. Giuseppe Ballone

# COMUNE DI CASTELTERMINI

## PROV. DI AGRIGENTO



**OGGETTO:** Lavori di "Adeguamento del campo sportivo". PO FESR 2007-2013-6.2.1.INF  
Codice d'intervento SI\_1\_SGP\_81748\_2466. Adempimenti di chiusura e funzionalità degli  
interventi.

**C.U.P. I62F05000010001**

### RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DI PROGETTO E QUADRO ECONOMICO FINALE

**IMPRESA:** Impresa Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. sas con sede in via P. Mignosi  
n. 30 – 93014 Mussomeli (CL) P.IVA 01472590858

**CONTRATTO:** Rep. n. 814 in data 23/10/2008 registrato ad Agrigento il 07/11/2008 al n. 645 serie I^

**IMPORTO LAVORI:** € 715.544,33 (Euro settecentoquindicimilacinquecentoquarantaquattro/33) al netto del  
ribasso d'asta compreso oneri di sicurezza

#### PREMESSA

La presente relazione tecnica intende esplicitare, in forma sintetica, tutte le attività che sono state poste in essere  
per la realizzazione dell'opera successivamente all'emanazione del decreto di finanziamento.

In linea generale le attività di progetto possono suddividersi nelle seguenti fasi:

1. Procedure finalizzate all'affidamento dei lavori (Gara d'appalto, verifica, dei requisiti dell'Impresa  
aggiudicataria, predisposizione degli atti finalizzati alla stipula del contratto, rogito del contratto);
2. Esecuzione dei lavori;
3. Monitoraggio dell'andamento dei lavori e delle spese sostenute;
4. Collaudo dell'opera;
5. Indicatori di realizzazione;
6. Chiusura dell'intervento.

#### INTRODUZIONE

Il progetto in oggetto è stato finanziato con D.D.G. n. 601 del 19/04/2007, dall'Assessorato dei Lavori Pubblici,  
nella misura del 90% pari ad € 986.656,62 e per la rimanente quota del 10% pari ad € 109.628,51 tramite la  
contrazione di mutuo con la Cassa DD.PP. da parte di Questo Comune, per un totale di € 1.096.285,13. Tale  
finanziamento rientra nei progetti retrospettivi PO FESR 2003-2007 progetti di Riqualficazione urbana e  
miglioramento della qualità della vita nei comuni ed è stata assegnata alle competenze del Dipartimento  
Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative presso  
l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture della Mobilità.

L'inserimento del progetto dei "Lavori di adeguamento del campo sportivo", risulta congruente con le finalità  
relative ai "Progetti retrospettivi PO FESR 2003-2007 progetti di Riqualficazione urbana e miglioramento della  
qualità della vita nei comuni" dalla misura 6.2.1. INF Codice d'intervento SI\_1\_SGP\_81748\_2466 in quanto  
la programmazione comunale aveva recepito nei propri obiettivi gli Adempimenti di chiusura e funzionalità  
degli interventi di adeguamento del campo sportivo.

#### DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTO

##### 1. Procedure finalizzate all'affidamento dei lavori

La gara d'appalto è stata esperita presso il Comune di Casteltermini (AG) per l'importo dei lavori soggetti a  
ribasso d'asta di € 752.869,64 mediante asta pubblica, sono pervenuti n. 174 plichi. Con verbale di gara del  
26/06/2008 si sono concluse le procedure di gara per i lavori di che trattasi, aggiudicando gli stessi all'Impresa  
Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. sas. Tutti gli adempimenti riguardanti la  
predisposizione del bando di gara per l'esperimento dell'asta pubblica, sono stati svolti dall'Ufficio Tecnico del

Comune di Casteltermini. A conclusione di tutto l'iter si sono affidati i lavori all'Impresa Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. sas con sede in via P. Mignosi n. 30 – 93014 Mussomeli (CL), giusto contratto repertorio n. 814 in data 23/10/2008 registrato ad Agrigento il 07/11/2008 al n. 645 serie I^.

## 2. Esecuzione dei lavori

I lavori sono stati consegnati in data 04/12/2008 e dovevano essere ultimati in 8 (otto) mesi, (242 giorni), naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna, quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 03/08/2009. Per effetto delle sospensioni e proroghe concesse all'Impresa la nuova data di scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 23/09/2010. I lavori sono stati ultimati in data 21/09/2010 e quindi in tempo utile contrattuale.

A seguito delle perizie di variante ed assestamento somme sono stati stipulati n. 2 atti di sottomissioni e verbali di concordamento dei nuovi prezzi rispettivamente in data 12/11/2009 registrato a Mussomeli il 23/11/2009 al n. 1419 serie 3^, per un maggiore importo netto di € 51.681,21 e in data 22/04/2010 registrato a Mussomeli il 28/04/2010 al n. 1507 serie 3^, per un maggiore importo netto di € 21.869,50, per un importo complessivo netto, maggiore rispetto al progetto originario, pari ad € 73.550,71 di cui si è fatto fronte dalle somme a disposizione dell'Amministrazione non mutando l'importo rispetto agli stanziamenti iniziali.

I lavori previsti in progetto ed in perizia tendono al miglioramento dell'intera area attraverso l'adeguamento dell'impianto sportivo di calcio e, in particolare, nella realizzazione del campo di gioco con manto erboso sintetico, adeguamento dei locali spogliatoi, realizzazione di un impianto ascensore realizzazione di opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche, ristrutturazione delle tribune, adeguamento dell'impianto elettrico delle torri faro, realizzazione della recinzione del campo, divisione delle tribune parte locale e parte ospiti, collocazione di un container adibito ad infermeria, oltre alla realizzazione di alcune opere varie necessarie alla definizione dell'intervento nella sua completezza.

## 3. Monitoraggio dell'andamento dei lavori e delle spese sostenute

Tutte la fasi di avanzamento delle diverse procedure che hanno interessato la realizzazione dei lavori, sono stati oggetto di monitoraggio attraverso il sistema Caronte:

- Sistema di monitoraggio delle opere pubbliche realizzate nell'ambito della Regione Siciliana.

## 4. Collaudo dell'opera

La direzione dei lavori, è stata condotta congiuntamente dall'Arch. Vincenzo Buono e dall'Ing. Giuseppe Albano.

L'Arch. Gerlando Mallia, ha redatto il certificato di collaudo amministrativo definitivo in data 20/10/2015, con la firma degli atti contabili ed approvato con determinazione Dirigenziale n. 180 del 16/10/2017.

Nel certificato di collaudo amministrativo definitivo il sopracitato Collaudatore ha certificato che i lavori in argomento sono stati eseguiti dall'impresa Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. sas in base:

- Contratto di appalto stipulato in data 23/10/2008 rep. n. 814 registrato ad Agrigento il 07/11/2008 al n. 645 serie I^;

- Atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi in data 12/11/2009 registrato a Mussomeli il 23/11/2009 al n. 1419 serie 3^;

- Atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi in data 22/04/2010 registrato a Mussomeli il 28/04/2010 al n. 1507 serie 3^

Sono regolarmente eseguiti.

## 5. Indicatori di realizzazione

Gli indicatori di realizzazione che hanno consentito di poter monitorare lo stato finale d'avanzamento dei lavori sono stati sia in ordine economico che in ordine fisico.

a) Per gli indicatori di ordine economico si rimanda al quadro economico finale dell'intervento che in basso si riporta.

b) Indicatori fisici. Sono stati confermati quelli previsti dal progetto che di seguito si riportano:

a) — Lavori al lordo del ribasso	€ 838.007,18
Lavori al netto del ribasso	€ 759.850,77
Oneri sicurezza	€ 18.184,76
<b>Totale lavori risultato dallo stato finale</b>	<b>€ 778.035,53</b>
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:	
1) Iva sui lavori 10%	€ 77.803,55
2) spese tecniche generali:	
- competenze tecniche prog. definitivo ed esecutivo	
- competenze tecniche D.LL., misure e contabilità	€ 95.600,00
- competenze tecniche Coord. sicurezza	
3) IVA e tasse su competenze tecniche generali	€ 23.130,18
4) ribasso d'asta su perizia	€ 4.925,97

5) competenze collaudo amministrativo	€ 2.338,76
6) competenze geologo	€ 12.625,59
7) spese bando	€ 3.910,80
8) spese acquisizione pareri LND (att. Conf progetto)	€ 2.160,00
9) spese omologazione campo (collaudo sottofondo)	€ 3.600,00
10) spese omologazione campo da gioco LND	€ 4.800,00
11) accantonamento art. 27	€ 11.559,27
12) onorario RUP	€ 4.190,04
13) ribasso d'asta	€ 55.073,92
14) per fornitura arredi spogliatoi	€ 3.156,00
15) per fornitura insegna stadio	€ 2.000,00
16) per fornitura pompa impianto irrigazione	€ 850,00
17) per fornitura segnaletica orizzontale e verticale	€ 460,85
18) per fornitura tubi sostegno reti delle porte	€ 250,00
19) per pulizia locali	€ 150,00
20) per fornitura diserbanti e prodotti prima cura del manto erboso	€ 141,73
21) per lavori a lista e fattura	€ 6.238,04
22) per fornitura quadro elettrico torre faro	€ 1.975,68
23) spese per acquisizione parere vigili del fuoco	€ 300,00
24) per acquisto materiale di adeguamento QG con parafulmine	€ 900,00
25) economie	€ 109,22
<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>	<b>€ 318.249,60</b>
<b>Importo complessivo</b>	<b>€ 1.096.285,13</b>

## 6. Chiusura dell'intervento

E' opportuno sottolineare che già in data 21/09/2010 i lavori di che trattasi sono stati conclusi, come si evince dal certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 21/09/2010, con conseguente messa in uso dell'area, da parte dell'Amministrazione Comunale di Casteltermini, per cui il progetto, alla data odierna è in uso e funzionante.

Al fine della chiusura dell'intervento questo Comune provvedeva a trasmettere all'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità, Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative, tutti gli atti relativi ed i rendiconti delle spese sostenute ed ultimate che di seguito si riportano:

Mandato N.	Ordinativo di pagamento N.	Data	Importo Liquidazioni	Causale
	4	16/06/2009	€ 96.181,11	Liquid. 1° SAL Impresa Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. sas
	9	10/08/2009	€ 77.482,93	Liquid. 2° SAL Impresa Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. sas
	10	16/10/2009	€ 79.626,59	Liquid. 3° SAL Impresa Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. sas
	1	27/04/2010	€ 82.614,07	Liquid. 4° SAL Impresa Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. sas
	1	27/04/2010	€ 126.993,23	Liquid. 5° SAL Impresa Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. sas
	4	22/07/2010	€ 138.952,68	Liquid. 6° SAL Impresa Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. sas
	5	27/09/2010	€ 40.425,00	Liquid. acconto 7° SAL Impresa Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. sas (Det. n. 111 del 28/07/2010 cessione dei crediti alla Ditta Giuseppe Campione spa)
	1	28/09/2010	€ 100.435,82	Liquid. saldo 7° SAL Impresa Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. sas (Det. n. 111 del 28/07/2010 cessione dei crediti alla Ditta Giuseppe Campione spa)
	2	16/11/2010	€ 45.302,15	Liquid. acconto 8° SAL Impresa Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. sas (Det. n. 111 del 28/07/2010 cessione dei crediti alla Ditta Giuseppe Campione spa)
2193		09/12/2010	€ 53.794,40	Liquid. saldo 8° SAL Impresa Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. sas (Det. n. 111 del 28/07/2010 cessione dei crediti alla Ditta Giuseppe Campione spa)
	3	16/11/2010	€ 7.908,57	Liquid. fattura per fornitura arredi Impresa Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. sas

782		29/04/2011	€ 9.751,78	Liquid. 9° SAL Impresa Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. sas (Det. n. 111 del 28/07/2010 cessione dei crediti alla Ditta Giuseppe Campione spa)
	5	26/09/2011	€ 8.213,72	Liquid. lista e fattura Impresa Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. sas
1159		19/09/2013	€ 4.279,20	Liquid. rata di saldo Impresa Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. sas (Det. n. 111 del 28/07/2010 cessione dei crediti alla Ditta Giuseppe Campione spa)
	2	13/05/2010	€ 2.160,00	Liquid. fattura acquisizione parere attestazione conformità LND
	3	19/05/2010	€ 3.600,00	Liquid. fattura omologazione campo (collaudo sottofondo) LND
	7/8	18/06/2009	€ 10.025,59	Liquid. fattura competenze geologo Dott. Geol. Alberto Gaetano Biondolillo
	5/6	18/06/2009	€ 3.910,80	Liquid. fatture per pubblicazione bandi di gara
	1/2	23/08/2011	€ 2.600,00	Liquid. fattura competenze geologo Dott. Geol. Alberto Gaetano Biondolillo
849		17/05/2011	€ 26.523,00	Liquid. fattura competenze DL, misura e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione Arch. Vincenzo Buono
	3/4	23/08/2011	€ 22.807,88	Liquid. acconto fattura competenze DL, misura e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione Ing. Giuseppe Albano
	1/3	09/04/2009	€ 22.426,90	Liquid. fattura competenze redazione progetto definitivo ed esecutivo Arch. Vincenzo Buono
	2/3	09/04/2009	€ 43.263,22	Liquid. fattura competenze redazione progetto definitivo ed esecutivo Ing. Giuseppe Albano
	6	06/09/2011	€ 4.800,00	Liquid. fattura omologazione campo da gioco LND
	MOD. TES. ORD. 4/5	03/12/2010	€ 7.540,00	Liquid. fattura competenze Direttore Operativo dei Lavori Geom. Michelangelo Di Piazza
	MOD. TES. ORD. 6/7	03/12/2010	€ 4.000,00	Liquid. fattura competenze Ispettore dei Cantieri Geom. Giuseppe Galione
747		29/05/2013	€ 3.709,18	Liquid. saldo fattura competenze DL, misura e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione Ing. Giuseppe Albano
1334/1335		08/10/2013	€ 3.352,03	Liquid. acconto dell'80% spettanze R.U.P. Geom. Michele Reina
	VERSAM. n. 0094 SU C/C	17/12/2010	€ 264,00	Liquid. somme per acquisizione parere di conformità antincendio Vigili del Fuoco (Tesoreria Provinciale dello Stato)
485		29/02/2012	€ 96,00	Versamento integrativo per acquisizione parere di conformità antincendio Vigili del Fuoco (Tesoreria Provinciale dello Stato)
1741/1742 /1743		12/12/2017	€ 838,01	Liquid. saldo spettanze R.U.P. Geom. Michele Reina
1744		12/12/2017	€ 2.338,76	Liquid. fattura per collaudo amministrativo Arch. Gerlando Mallia
<b>TOTALE</b>			<b>€ 1.036.216,62</b>	

Pertanto a seguito dei pagamenti effettuati viene stilato di seguito nel dettaglio il quadro economico finale relativo al costo totale dell'intervento:

A) Lavori liquidati al netto del ribasso	€ 778.035,42
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:	
1) Iva sui lavori 10%	€ 77.803,54
2) spese tecniche generali:	
- competenze tecniche prog. definitivo ed esecutivo	
- competenze tecniche D.LL., misure e contabilità	€ 95.600,00
- competenze tecniche Coord. sicurezza	
3) IVA e tasse su competenze tecniche generali	€ 23.130,18
4) competenze collaudo amministrativo	€ 2.338,76
5) competenze geologo	€ 12.625,59
6) spese bando	€ 3.910,80
7) spese acquisizione pareri LND (att. Conf progetto)	€ 2.160,00
8) spese omologazione campo (collaudo sottofondo)	€ 3.600,00
9) spese omologazione campo da gioco LND	€ 4.800,00
10) accantonamento art. 27	€ 11.540,00
11) onorario RUP	€ 4.190,04
12) per forniture:	
- per fornitura arredi spogliatoi	
- per fornitura insegna stadio	



- per fornitura pompa impianto irrigazione	
- per fornitura segnaletica orizzontale e verticale	€ 7.908,57
- per fornitura tubi sostegno reti delle porte	
- per pulizia locali	
- per fornitura diserbanti e prodotti prima cura del manto erboso	
- per acquisto materiale di adeguamento QG con parafulmine	

13) per lavori a lista e fattura	€ 6.238,04
14) per fornitura quadro elettrico torre faro	€ 1.975,68
15) spese per acquisizione parere vigili del fuoco	€ 360,00
<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>	<b>€ 258.181,20</b>
<b>Importo costo totale</b>	<b>€ 1.036.216,62</b>

C) Economie:

1) ribasso d'asta post gara	€ 55.073,92
2) ribasso d'asta su perizia	€ 4.925,97
3) altre economie	€ 68,62
<b>Totale economie</b>	<b>€ 60.068,51</b>
<b>Importo complessivo dell'opera</b>	<b>€ 1.096.285,13</b>

L'economia finale di € 60.068,51, conseguita in questo intervento deriva dalle voci: C1) ribasso d'asta post gara, C2) ribasso d'asta su perizia e C3) altre economie, così suddivisi: € 55.026,36 su fondi finanziati dall'Assessorato dei Lavori Pubblici ed € 5.042,15 sulla quota parte di cofinanziamento di Questo Comune.

Pertanto alla luce di quanto sopra computato restano economie pari alla differenza di euro (1.096.285,13-1.036.216,62) = € 60.068,51

Casteltermini, 18/12/2017



**Il Responsabile di P.O. 3**  
**Geom. Giuseppe Ballone**

*Giuseppe Ballone*

**PARERI EX ART. 53 L. 8/6/1990 N. 142 recepita con L.R. N. 48 dell'11/12/1991**


**OGGETTO:** Lavori di "Adeguamento del campo sportivo". PO FESR 2007-2013-6.2.1.INF Codice d'intervento SI\_1\_SGP\_81748\_2466. Adempimenti di chiusura e funzionalità degli interventi.  
**C.U.P. I62F05000010001.**

**PARERE TECNICO**

**Si esprime parere favorevole**

**Data** \_\_\_\_\_

**Il Responsabile di P.O. n° 3**  
**Geom. Giuseppe Ballone**



**PARERE CONTABILE**

**Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

**Data** 27/12/2014

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Vista l'allegata proposta ad oggetto Lavori di "Adeguamento del campo sportivo". PO FESR 2007-2013-6.2.1.INF Codice d'intervento SI\_1\_SGP\_81748\_2466. Adempimenti di chiusura e funzionalità degli interventi.

**C.U.P. I62F05000010001;**

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

-il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ed il responsabile del servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, hanno espresso pareri favorevoli che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

Fatte proprie le motivazioni espresse in proposta;

Visto l'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;

A voti unanimi e palesi;

**DELIBERA**

Approvare in toto l'allegata proposta ad oggetto Lavori di "Adeguamento del campo sportivo". PO FESR 2007-2013-6.2.1.INF Codice d'intervento SI\_1\_SGP\_81748\_2466. Adempimenti di chiusura e funzionalità degli interventi.

**C.U.P. I62F05000010001.**

Dare indirizzo all'Area di P.O. n. 3 di richiedere alla Regione l'accreditamento della somma a valere sul ribasso d'asta per finanziare il fondo di rotazione per la progettualità.

LA GIUNTA

Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa in forma palese, per i motivi in premessa citati

**DELIBERA**

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di dare attuazione agli adempimenti consequenziali

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro

Si certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata pubblicata on line dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi.  
Casteltermini, li

**IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ON LINE**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Su conforme attestazione del Responsabile Pubblicazione on line, incaricato

**CERTIFICA**

Che copia integrale della presente deliberazione è stata pubblicata on line il \_\_\_\_\_ per quindici  
giorni consecutivi ai sensi dell'art.11, comma 1 della L.R. n.44/91, oggi art. 711 comma 1 testo  
coordinato leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali pubblicato su suppl. ord. GURS  
9/05/2008.

Casteltermini, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro


---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione: è

- è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali, giorno \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali.

Casteltermini, li



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Casteltermini, li

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**