

IMMEDIATAMENTE SECUTIVA



COMUNE DI CASTELTERMINI
PROV. DI AGRIGENTO

Deliberazione Originale della Giunta Municipale

N. *15* del Registro

Data *20/02/2017*

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dell'asilo nido comunale. "Progetti retrospettivi" PO FESR 2003-2007-6.3.1. FAM Codice d'intervento SI_1_11606. Progetti di ristrutturazione asili nidi comunali finanziati ai sensi dell'art. 70 della Legge n. 448 del 28/12//2001 - Adempimenti di chiusura e funzionalità degli interventi.

C.U.P. I62J05000150006. Progetto retrospettivo FESR 2007/2013.

L'anno duemiladiciassette addì *venti* del mese di *Febbraio* alle ore *11,00*

nel Comune di Casteltermini, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

		P	A	
Avv. Sapia Alfonso	Sindaco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sig. Petix Giuseppe	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sig. Di Piazza Vincenzo	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dott. Puccio Vincenzo	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sig.ra Di Martino Monica P.	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Risultano assenti: _____

Assume la Presidenza il Sindaco Avv. Alfonso Sapia il quale constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro.



COMUNE DI CASTELTERMINI
 PROVINCIA DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M.

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dell'asilo nido comunale. "Progetti retrospettivi" PO FESR 2003-2007-6.3.1. FAM Codice d'intervento SI_1_11606. Progetti di ristrutturazione asili nidi comunali finanziati ai sensi dell'art. 70 della Legge n. 448 del 28/12/2001 - Adempimenti di chiusura e funzionalità degli interventi.
C.U.P. I62J05000150006. Progetto retrospettivo FESR 2007/2013.

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA

Il Responsabile di P.O. n.3

Geom. Giuseppe Ballone



UFFICIO PROPONENTE

UFFICIO TECNICO LL. PP.

ATTESTAZIONE

Art. 55 L. 142/90

Cap. _____ Art. _____

N. _____ impegno

Letto non comporta spese

Somma Stanziata € _____

Agg. per impinguamenti € _____

Dedotti per storni € _____

Fondo disponibile € _____

Pag. ed impegni € _____

Riman. Disponibile € _____

Addi *16-8-2017*

Il Ragioniere Capo

Luciano Spada

Atti allegati alla proposta:

DETERMINAZIONE ADOTTATA IL

Approvata il _____ n° _____
 Con le seguenti modifiche:

Rinviata il _____

Respinta il _____

TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso:

Che con deliberazione di G.M. n. 101 dell'8/06/2005 è stato approvato il progetto, redatto dall'U.T.C. in data 15/05/2005, relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria nell'asilo nido comunale", per un importo complessivo di € 106.772,02, di cui € 78.812,48 per lavori (€ 77.218,44 soggetti a ribasso d'asta ed € 1.594,04 per oneri di sicurezza) ed € 27.959,54 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con deliberazione di G.M. n. 70 del 03/10/2011 è stato approvato il progetto relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria nell'asilo nido comunale", rimodulato dall'U.T.C. in data 14/09/2011 alla luce del nuovo prezzario unico Regionale per i lavori pubblici, pubblicato nella G.U.R.S. n. 18 del 24/04/2009, per un importo complessivo di € 106.772,02, di cui € 87.425,66 per lavori (€ 85.868,52 soggetti a ribasso d'asta ed € 1.557,14 per oneri di sicurezza) ed € 19.346,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con determinazione Dirigenziale n. 35 del 29/02/2012 e n. 41 del 09/03/2012 è stato riapprovato il progetto in argomento, ai sensi del D.lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., recepito dalla L.R. n. 12 del 12/07/2011 e s.m.i., per un importo complessivo di € 106.772,02, di cui € 87.425,66 per lavori (€ 85.868,52 soggetti a ribasso d'asta ed € 1.557,14 per oneri di sicurezza) ed € 19.346,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con contratto rep. n. 860 del 13/09/2012 registrato ad Agrigento il 26/09/2012 al n. 419 serie I^ sono stati affidati i lavori alla ditta Bongiovanni Antonino Angelo, con sede a Casteltermini (AG) Largo R9 n. 4, per l'importo complessivo di € 78.988,12, comprensivi di oneri per la sicurezza;

Che con determinazione Dirigenziale n. 123 del 14/09/2012 è stata approvata la perizia di variante n. 1, redatta dalla D.L. per l'importo complessivo di € 106.772,02, di cui € 82.460,39 per lavori (al netto del ribasso d'asta comprensivi di € 2.021,12 per oneri di sicurezza) ed € 24.311,63 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con determinazione Dirigenziale n. 133 del 02/08/2013 è stata approvata la perizia di variante n. 2, redatta dalla D.L. per l'importo complessivo di € 106.772,02, di cui € 89.662,20 per lavori (al netto del ribasso d'asta comprensivi di € 2.174,34 per oneri di sicurezza) ed € 17.109,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Preso atto della determinazione Dirigenziale n. 14 del 11/02/2014 con la quale è stato approvato il certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale redatti dal Geom. Michele Reina per l'importo complessivo dei lavori di € 89.662,20 al netto dell'IVA al 10%;

Visto il D.R.S. n. 2042/S6 del 08/11/2011, con il quale l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, ha concesso il finanziamento dell'opera di € 85.417,61 pari all'80% della spesa progettuale di € 106.772,02 e la restante parte, per l'importo di € 21.354,41 con fondi Comunali del bilancio di previsione 2011 per il cofinanziamento del progetto di che trattasi;

Considerato che gli adempimenti di chiusura e funzionalità degli interventi PO FESR 2003-2007 dovevano essere conclusi entro il 21/12/2016;

Vista la relazione conclusiva sulle attività di progetto ed il quadro economico finale del 10/11/2016 redatta dal RUP Geom. Michele Reina;

Atteso che bisogna precedere all'adozione urgente della presente deliberazione al fine di consentire che l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali proceda alla chiusura dell'intervento;

Visti:

- il D.Lgs 163/2006 e s.m.i;
- il D.P.R. 207/2010;
- la L.R. 12/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il D.lgs 267/2000 e s.m.i;
- l'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;


SI PROPONE

1. **Di approvare** il quadro economico finale del progetto dei "Lavori di manutenzione straordinaria dell'asilo nido comunale" per l'importo complessivo di € 106.772,02 come di seguito specificato:


A) Importo lavori al lordo del ribasso		€ 104.480,66
Importo lavori al netto del ribasso del 14,4844%		€ 87.487,86
Oneri per la sicurezza		€ 2.174,34
Totale importo lavori al netto del ribasso		€ 89.662,20
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
a) I.V.A. sui lavori 10%	€ 8.966,224	
b) Spese tecniche 2%	€ 2.089,59	
c) Imprevisti 10% circa		
d) Oneri conferimento a discarica	€ 83,00	
e) ribasso d'asta compreso IVA	€ 5.970,02	
f) economie	€ 0,99	
Totale somme a disposizione dell'Amm/ne		€ 17.109,82
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 106.772,02

2. **Di approvare** la relazione conclusiva redatta dal RUP Geom. Michele Reina, con la quale si attesta la congruità e la coerenza delle opere con quanto finanziato a valere sul PO FESR 2003-2007-6.3.1. FAM Codice d'intervento SI_1_11606 D.R.S. n. 2042/S6 del 08/11/2011;
3. **Di dichiarare** che il progetto dei "Lavori di manutenzione straordinaria dell'asilo nido comunale" è funzionale completato ed in uso;
4. **Di dichiarare** di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e relativi giustificativi nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
5. **Impegnarsi** alla corretta conservazione in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del programma Operativo;
6. **Di assumere** la responsabilità di quanto previsto:
- Dall'art. 57 del Reg. (C.E.) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo la quale nei cinque anni successivi al loro completamento quanto acquisito in uso con il finanziamento, non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o la modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito ai beneficiari;
 - Dall'art. 8 e 9 del Reg. (C.E. n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità continuando ad operare alle specifiche indicazioni fornite all'atto del finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte.

L'estensore dell'Atto
Geom. Mario Galione




Il Responsabile di P.O. n.3
Geom. Giuseppe Ballone



COMUNE DI CASTELTERMINI

PROV. DI AGRIGENTO



OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dell'asilo nido comunale. "Progetti retrospettivi" PO FESR 2003-2007-6.3.1. FAM Codice d'intervento SI_1_11606. Progetti di ristrutturazione asili nidi comunali finanziati ai sensi dell'art. 70 della Legge n. 448 del 28/12//2001 - Adempimenti di chiusura e funzionalità degli interventi.

RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DI PROGETTO E QUADRO ECONOMICO FINALE

IMPRESA: Bongiovanni Antonino Angelo con sede in Largo R9 n. 4 – 92025 Casteltermini (AG) P.IVA 01816180846

CONTRATTO: Rep. n. 860 in data 13/09/2012 registrato ad Agrigento il 26/09/2012 al n. 419 serie I[^]

IMPORTO LAVORI: € 74.988,12 (Euro settantaquattromilanovecentoottantotto/12) al netto del ribasso d'asta compreso oneri di sicurezza

PREMESSA

La presente relazione tecnica intende esplicitare, in forma sintetica, tutte le attività che sono state poste in essere per la realizzazione dell'opera successivamente all'emanazione del decreto di finanziamento.

In linea generale le attività di progetto possono suddividersi nelle seguenti fasi:

1. Procedure finalizzate all'affidamento dei lavori (Gara d'appalto, verifica, dei requisiti dell'Impresa aggiudicataria, predisposizione degli atti finalizzati alla stipula del contratto, rogito del contratto);
2. Esecuzione dei lavori;
3. Monitoraggio dell'andamento dei lavori e delle spese sostenute;
4. Collaudo dell'opera;
5. Indicatori di realizzazione;
6. Chiusura dell'intervento.

INTRODUZIONE

Il progetto in oggetto è stato finanziato con D.R.S. n. 2042/S6 del 08/11/2011, dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, per l'importo di € 85.417,61 pari all'80% della spesa progettuale di € 106.772,02 e la restante parte, per l'importo di € 21.354,41 con fondi Comunali del bilancio di previsione 2011 per il cofinanziamento del progetto di che trattasi. Tale finanziamento rientra nei progetti retrospettivi PO FESR 2003-2007 progetti di ristrutturazione asili nidi comunali finanziati ai sensi dell'art. 70 della Legge n. 448 del 28/12//2001 ed è stata assegnata alle competenze del Dipartimento delle Famiglie e delle Politiche Sociali dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali. L'inserimento del progetto dei "Lavori di manutenzione straordinaria dell'asilo nido comunale", risulta congruente con le finalità relative ai "Progetti retrospettivi PO FESR 2003-2007, Progetti di ristrutturazione asili nidi comunali finanziati ai sensi dell'art. 70 della Legge n. 448 del 28/12//2001 dalla misura 6.3.1. FAM Codice d'intervento SI_1_11606 in quanto la programmazione comunale aveva recepito nei propri obiettivi gli Adempimenti di chiusura e funzionalità degli interventi di manutenzione straordinaria dell'asilo nido comunale.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTO

1. Procedure finalizzate all'affidamento dei lavori

La gara d'appalto è stata esperita presso il Comune di Casteltermini (AG) per l'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta di € 85.868,52 mediante cottimo fiduciario, sono pervenuti n. 16 plichi. Con verbale di gara n. 1 del 01/06/2012 vennero espletate le procedure di gara per i lavori di che trattasi, aggiudicando gli stessi all'Impresa Bongiovanni Antonino Angelo. Tutti gli adempimenti riguardanti la predisposizione della lettera

d'invito per l'esperimento del cottimo fiduciario, sono state svolte dall'Ufficio Tecnico del Comune di Casteltermini. A conclusione di tutto l'iter si sono affidati i lavori all'Impresa Bongiovanni Antonino Angelo con sede in Casteltermini (AG), giusto contratto n. 860 di repertorio del 13/09/2012 registrato ad Agrigento il 26/09/2012 al n. 419 serie I^.

2. Esecuzione dei lavori

I lavori sono stati consegnati in data 23/07/2012 e dovevano essere ultimati in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna, quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 21/10/2012. I lavori subirono delle sospensioni e precisamente dal 09/08/2012 al 04/09/2012 e dal 01/10/2012 al 19/08/2013 per complessivi giorni 348, per la redazione di n. 2 perizie di variante. Per effetto delle sospensioni la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori è risultata essere per il giorno 04/10/2013. A seguito delle perizie di variante sono stati stipulati n. 2 atti di sottomissione rispettivamente: in data 01/10/2012 registrato a Mussomeli il 10/05/2013 al n. 2040 serie 3^ per un importo netto di € 7.472,27, in data 16/09/2013 registrato a Mussomeli il 17/09/2013 al n. 3280 serie 3^ per un importo netto di € 7.201,81, che sommati ai lavori già autorizzati da contratto pari ad € 74.988,12 danno una spesa totale autorizzata di € 89.662,20.

I lavori previsti in progetto tendono al miglioramento dell'intera struttura esistente.

Infatti si è proceduto attraverso una serie di interventi che riguardano:

- Demolizioni e rifacimenti pavimentazioni nei bagni dei bambini;
- Rimozione e fornitura e collocazione di infissi esterni;
- Tinteggiatura con pittura lavabile;
- Muratura in blocchi di laterizi forati;
- Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica;
- Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio;
- Copertura realizzata in pannelli isolanti;
- Intonaco civile per interni in malta bastarda;
- Intonaco civile per esterni in malta bastarda;
- Smontaggio e riparazione di porte interne in legno;
- Fornitura e collocazione di lavabo e vaso igienico;
- Fornitura e collocazione di grondaia;
- Travi rustiche o squadrate in legno di abete o pino di prima scelta, per grossa armatura di tetti;
- Rimozione di intonaco interno od esterno;
- Rimozione di scossaline collocate su muratura.
- Approntamento, nolo e smontaggio di ponteggio;
- Verniciatura di cancellate e/o ringhiere;
- Deviazione della canna fumaria della caldaia.

3. Monitoraggio dell'andamento dei lavori e delle spese sostenute

Tutte le fasi di avanzamento delle diverse procedure che hanno interessato la realizzazione dei lavori, sono stati oggetto di monitoraggio attraverso il sistema Caronte:

- Sistema di monitoraggio delle opere pubbliche realizzate nell'ambito della Regione Siciliana.

4. Collaudo dell'opera

La direzione dei lavori, condotta dal Geom. Michele Reina, ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 07/10/2013, con la firma degli atti contabili ed approvato con determinazione Dirigenziale n. 14 del 11/02/2014.

Nel certificato di regolare esecuzione la sopracitata D.L. ha certificato che i lavori in argomento sono stati eseguiti dall'impresa Bongiovanni Antonino Angelo in base:

- Contratto di appalto stipulato in data 13/09/2012 rep. n. 860 registrato ad Agrigento il 26/09/2012 al n. 419 serie I^;

- Atto di sottomissione n. 1 in data 01/10/2012 registrato a Mussomeli il 10/05/2013 al n. 2040 serie 3^;

- Atto di sottomissione n. 2 in data 16/09/2013 registrato a Mussomeli il 17/09/2013 al n. 3280 serie 3^.

Sono regolarmente eseguiti e liquidati il credito dell'impresa come segue:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	104.480,66	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	2.174,34	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	102.306,32	102.306,32
Il ribasso d'asta del 14,4844% su € 102.306,32	€		14.818,46
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		87.487,86
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		2.174,34
Lavori a misura al netto	€		89.662,20
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		89.662,20

A CUI SI DETRAE :		
- Certificati acconto emessi		
N°1 del 13/09/2012 di €.	42527,61	
N°2 del 01/10/2012 di €.	38788,42	
N°3 del 16/09/2013 di €.	7897,86	
SOMMANO	€	89.213,89
TOTALE A DETRARRE	€	89.213,89
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€	448,31

5. Indicatori di realizzazione

Gli indicatori di realizzazione che hanno consentito di poter monitorare lo stato finale d'avanzamento dei lavori sono stati sia in ordine economico che in ordine fisico.

a) Per gli indicatori di ordine economico si rimanda al quadro economico finale dell'intervento che di seguito si riporta:

a) — Lavori al lordo del ribasso	€ 104,480,66
Lavori al netto del ribasso	€ 87,487,86
Oneri per la sicurezza	€ 2.174,34
Totale lavori risultato dallo stato finale	€ 89.662,20
b) — Somme a disposizione dell'amministrazione:	
1) Iva sui lavori 10%	€ 8.966,22
2) spese tecniche 2%	€ 2.089,59
3) imprevisti 10% circa	€ -----
4) oneri per conf. a discarica comp. IVA	€ 83,00
5) ribasso d'asta compreso IVA	€ 5.970,02
6) economie	€ 0,99
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 17.109,82
Importo complessivo	€ 106,772,02

Durante il corso dei lavori è stato necessario redigere n. 2 perizie di variante, tali perizie hanno comportato un maggiore importo sui lavori di € 14.674,08 al netto del ribasso d'asta sull'importo contrattuale di € 74.988,12 per un importo complessivo di € 89.662,20.

L'economia finale di € 6.054,01 conseguita in questo intervento deriva dalle voci oneri per conferimento a discarica compreso IVA, ribasso d'asta compreso IVA ed altre economie.

b) Indicatori fisici. Sono stati confermati quelli previsti dal progetto.

6. Chiusura dell'intervento

E' opportuno sottolineare che già in data 23/08/2013 i lavori di che trattasi sono stati conclusi, come si evince dal certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 26/08/2013, con conseguente messa in uso dell'Asilo, da parte dell'Amministrazione Comunale di Casteltermini, per cui il progetto, alla data odierna è in uso e funzionante.

Al fine della chiusura dell'intervento questo Comune provvedeva a trasmettere al Dipartimento delle Famiglie e delle Politiche Sociali dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, tutti gli atti relativi ed i rendiconti delle spese sostenute ed ultimate che di seguito si riportano:

Mandato N.	Data	Importo Liquidazioni	Causale
2034	29/11/2012	€ 72.483,38	Liquid. 1° SAL e acconto 2° SAL Impresa Bongiovanni Antonino Angelo
322	25/02/2013	€ 16.964,25	Liquid. saldo 2° SAL Impresa Bongiovanni Antonino Angelo
1065/1066	05/08/2013	€ 960,85	Liquid. competenze tecniche interne (collaborazione) Geom. Mario Galione
1555	26/11/2013	€ 6.924,21	Liquid. acconto 3° SAL Impresa Bongiovanni Antonino Angelo
410	14/03/2014	€ 1.763,44	Liquid. saldo 3° SAL Impresa Bongiovanni Antonino Angelo
411	14/03/2014	€ 493,14	Liquid. rata di saldo Impresa Bongiovanni Antonino Angelo
368/369	04/05/2016	€ 1.128,74	Liquid. competenze tecniche interne (RUP, Progett., DL e Verifica) Geom. Michele Reina e Geom. Gino Paolo Consiglio
TOTALE		€ 100.718,01	

Pertanto a seguito dei pagamenti effettuati viene stilato di seguito nel dettaglio il quadro economico finale relativo al costo totale dell'intervento:

a) — Lavori al lordo del ribasso	€ 104,480,66
Lavori al netto del ribasso	€ 87.487,86
Oneri per la sicurezza	€ 2.174,34
Totale lavori risultato dallo stato finale	€ 89.662,20
b) — Somme a disposizione dell'amministrazione:	
1) Iva sui lavori 10%	€ 8.966,22
2) spese tecniche 2%	€ 2.089,59
3) imprevisti 10% circa	€ -----
4) oneri per conf. a scarica comp. IVA	€ 83,00
5) ribasso d'asta compreso IVA	€ 5.970,02
6) economie	€ 0,99
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 17.109,82
Importo complessivo	€ 106,772,02

Pertanto alla luce di quanto sopra computato restano economie pari alla differenza di euro (106.772,02-100.718,01) = **€ 6.054,01**

Casteltermini, 10/11/2016



Il RUP
Geom. Michele Reina

PARERI EX ART. 53 L. 8/6/1990 N. 142 recepita con L.R. N. 48 dell'11/12/1991

OGGETTO: "Lavori di manutenzione straordinaria dell'asilo nido comunale. "Progetti retrospettivi" PO FESR 2003-2007-6.3.1. FAM Codice d'intervento SI_1_11606. Progetti di ristrutturazione asili nidi comunali finanziati ai sensi dell'art. 70 della Legge n. 448 del 28/12//2001 - Adempimenti di chiusura e funzionalità degli interventi.

C.U.P. I62J05000150006. Progetto retrospettivo FESR 2007/2013.

PARERE TECNICO

Si esprime parere favorevole

Data 14 FEB. 2017



Il Responsabile di P.O. n° 3
Geom. Giuseppe Ballone

Ballone

PARERE CONTABILE

Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole
d'atto non comporta spesa

Data 16/02/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Boveris pot

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Vista l'allegata proposta ad oggetto "Lavori di manutenzione straordinaria dell'asilo nido comunale. "Progetti retrospettivi" PO FESR 2003-2007-6.3.1. FAM Codice d'intervento SI_1_11606. Progetti di ristrutturazione asili nidi comunali finanziati ai sensi dell'art. 70 della Legge n. 448 del 28/12//2001 - Adempimenti di chiusura e funzionalità degli interventi".

C.U.P. I62J05000150006. Progetto retrospettivo FESR 2007/2013";

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

-il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ed il responsabile del servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, hanno espresso pareri favorevoli che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

Fatte proprie le motivazioni espresse in proposta;

Visto l'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;

A voti unanimi e palesi;

DELIBERA

Approvare in toto l'allegata proposta ad oggetto "Lavori di manutenzione straordinaria dell'asilo nido comunale. "Progetti retrospettivi" PO FESR 2003-2007-6.3.1. FAM Codice d'intervento SI_1_11606. Progetti di ristrutturazione asili nidi comunali finanziati ai sensi dell'art. 70 della Legge n. 448 del 28/12//2001 - Adempimenti di chiusura e funzionalità degli interventi".

C.U.P. I62J05000150006. Progetto retrospettivo FESR 2007/2013".

LA GIUNTA

Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa in forma palese, per i motivi in premessa citati

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di dare attuazione agli adempimenti consequenziali

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

L'ASSESSORE ANZIANO




IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro



Si certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata pubblicata on line dal _____
al _____ per 15 giorni consecutivi.

Casteltermini, lì

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ON LINE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Responsabile Pubblicazione on line, incaricato

CERTIFICA

Che copia integrale della presente deliberazione è stata pubblicata on line il _____ per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell'art.11, comma 1 della L.R. n.44/91, oggi art. 711 comma 1 testo
coordinato leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali pubblicato su suppl. ord. GURS
9/05/2008.

Casteltermini, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione: è

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi
regionali, giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo
coordinato delle leggi regionali.

Casteltermini, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro



Si attesta che la presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso
amministrativo.

Casteltermini, lì

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE