



COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 131 DEL 16/09/2015

OGGETTO: Lavori di adeguamento, messa in sicurezza dei prospetti e delle vie di fuga della Scuola Materna ed Elementare "G. Di Giovanni".

C.U.P. I61H13000190001

Approvazione relazione assestamento partite contabili, atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e svincolo polizza fidejussoria.

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: Responsabile del Procedimento

Firma

Arch. Giuseppe Acquisto

 UFFICIO TECNICO

UFFICIO PROPONENTE AREA IV – U.T.C.

Allegati alla Proposta _____

DETERMINAZIONE ADOTTATA IL _____ N. _____

Con le seguenti modifiche _____

Rinvia il _____

Respinta il _____

ATTESTAZIONE Art.55 L. 142/90

Cap. _____ Art. _____

N. _____ impegno

Si attesta la copertura finanziaria

Somma Stanziata € _____

Agg. per impinguamenti € _____

Dedot. per storni € _____


Fondo disponibile € _____

Pag. per impegni € _____

Riman. Disponib. € _____

Addi 16/09/2015

Il Ragioniere Capo



TESTO DELLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

Che con deliberazione di Giunta Municipale n. 86 del 10/09/2013 e successiva deliberazione di G.M. n. 3 del 17/01/2014, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento, messa in sicurezza dei prospetti e delle vie di fuga della Scuola Materna ed Elementare "G. Di Giovanni", redatto dal Geom. Michele Reina, dell'importo complessivo di € 599.902,54.

Che con nota assunta al prot. n.20375 del 4/12/2013, l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, ha comunicato l'emissione del decreto di finanziamento relativo ai lavori in oggetto;

Che i suddetti lavori sono stati inseriti nella graduatoria predisposta dalla Regione Siciliana, giusto D.D.G. n. 4500 del 15/10/2013 e che i relativi costi trovano copertura con il finanziamento concesso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di cui al "D.L. 21/6/2013, n. 69 (Decreto del Fare), così come modificato nella Legge di conversione 9/8/2013, n. 98;

Che con determinazione del Responsabile di P.O. n. 4, n. 139 del 04/09/2013 è stato nominato R.U.P. dei lavori in oggetto indicati il sottoscritto Arch. Giuseppe Acquisto;

Che con determinazione del Responsabile di P.O. n.4, n. 140 del 04/09/2013 sono state affidate le attività di cui all'articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;

Che a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2°, e art. 57 comma 6° del D.lgs n.163/2006 e ss.mm.ii., è stato conferito l'incarico di "Direzione lavori, misura, contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" all'Arch. Vincenzo Buono, con sede in Agrigento via Sanso n. 18, che ha offerto il ribasso del 10,00% sull'importo posto a base di gara;

Che a seguito di procedura negoziata, esperita ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6 del citato Decreto Legislativo, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Cammarota Vincenzo - Fraz. Marina Via Torre n. 10 - Casal Velino (SA), che ha offerto il ribasso del 11,1327%%;

Che con Determinazione del Responsabile di P.O. n. 4, n. 54 del 31/03/2014, è stato istituito l'Ufficio di direzione dei Lavori ed, ai sensi l'art. 125 comma 11 secondo periodo del D. Lgs. 163/2006, è stato nominato Direttore Operativo il Geom. Salvatore Maria Domenico Ballone, con sede in Casteltermini via Scarpello n. 8;

Visto il Contratto, Rep. n. 880 del 12/08/2014, che regola i rapporti tra Comune di Casteltermini e la Ditta Cammarota Vincenzo - Fraz. Marina Via Torre n. 10 - Casal Velino (SA);

Visto il verbale di consegna lavori (in via d'urgenza) del 23/06/2014;

Vista la Perizia di variante suppletiva, prot. 20331 del 24/11/2014, redatta dal Direttore dei lavori Arch. Vincenzo Buono, approvata con determinazione dirigenziale n. 206 del 09/12/2014, redatta in conformità ai disposti di cui all'art. 132 comma 3 del D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che la perizia di variante non ha comportato ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico rideterminato dopo l'aggiudicazione definitiva dei lavori, per cui resta contenuta nell'ambito dello stanziamento originario;

Che in data 12/12/2014 è stato sottoscritto "atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi", registrato a Agrigento il 15/12/2014 al n° 2685 serie 3.

Che in data 29/07/2015 è stata redatta perizia di assestamento delle partite contabili;

Visti gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, trasmessi dal Direttore dei Lavori, Arch. Vincenzo Buono;

Visti in particolare, il registro di contabilità ed i libretti delle misure, sottoscritti dall'impresa senza riserva alcuna.

Visto il certificato n. 4 di pagamento della quarta rata -Stato Finale-, emesso il 15/03/2015 per l'importo pari a € 1.990,18 oltre I.V.A.

Vista la fattura n. 21_15 del 17/07/2015, relativa al pagamento della rata di saldo, dell'importo complessivo di € 2.189,20, I.V.A. al 10% compresa, emessa dall'impresa CAMMAROTA VINCENZO, P. I.V.A. 03118020654.

Vista la fattura n. 20_15 del 17/07/2015, relativa al pagamento degli oneri di conferimento a discarica, dell'importo complessivo di € 4.758,81, I.V.A. al 10% compresa, emessa dall'impresa CAMMAROTA VINCENZO, P. I.V.A. 03118020654.

Visto il D.U.R.C., attestante la regolarità contributiva dell'impresa CAMMAROTA VINCENZO, emesso in data 03/07/2015;

Visto l'art. 31, comma 5, del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, dal quale si evince che il D.U.R.C. rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio;

Dato atto che l'appalto dei lavori in oggetto è identificato dal C.U.P. I61H13000190001;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che nel mese di dicembre 2014 è stata accreditata, a favore del Comune di Casteltermini, a cura del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, la somma di € 517.977,02, a valere sull'intera somma finanziata;

Dato atto che occorre:

- procedere all'approvazione della relazione assestamento partite contabili, degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione, con conseguente pagamento all'impresa "Cammarota Vincenzo", del credito di € 1.990,18, oltre IVA al 10%, a saldo di ogni suo avere per i lavori di che trattasi, oltre la somma di € 4.326,19, oltre IVA al 10%, per oneri di conferimento a discarica;
- liquidare le spettanze dovute, pari ad € 2.327,80, comprensivo di oneri a carico dell'Ente, all'Arch. Giuseppe Acquisto, per competenze R.U.P. e verifica progetto, giuste determinazioni dirigenziali n. 139 del 04/09/2013 e n. 140 del 04/09/2013;
- liquidare le spettanze dovute, pari ad € 3.030,53, comprensivo di oneri a carico dell'Ente, al Geom. Michele Reina, per competenze redazione progetto definitivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, giusta determinazione dirigenziale n. 140 del 04/09/2013;
- liquidare le spettanze dovute, pari ad € 219,60 cadauno (per un totale di € 878,40), comprensivo di oneri a carico dell'Ente, alla Sig.ra Rosalia Maria Maratta, al Sig. Carlo Lombardo, alla Sig.ra Calogera Mangione ed al Geom. Gino Paolo Consiglio, per competenze supporto amministrativo e supporto tecnico, giusta determinazione dirigenziale n. 140 del 04/09/2013;
- liquidare le spettanze dovute all'Arch. Vincenzo Buono, con sede in Agrigento, Via Sanso n. 18, pari ad € 80.272,19, IVA ed oneri compresi, per Direzione Lavori, misura, contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione perizia e rilascio certificato regolare esecuzione, con separato atto, a seguito dell'accreditamento della somma residua, pari ad € 36.021,82, da parte del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Dato atto, altresì, che occorre procedere allo svincolo della polizza fidejussoria;

Visto il D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i.*;

Visto l'O.R.EE.LL. e successive modifiche;


VISTI gli atti;

PROPONE AL RESPONSABILE DI P.O. n° 4

per le motivazioni di cui in premessa di:

- procedere all'approvazione della relazione assestamento partite contabili, degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione, con conseguente pagamento all'impresa "Cammarota Vincenzo", del credito di € 1.990,18, oltre IVA al 10%, a saldo di ogni suo avere per i lavori di che trattasi, oltre la somma di € 4.326,19, oltre IVA al 10%, per oneri di conferimento a discarica;
- liquidare le spettanze dovute, pari ad € 2.327,81, comprensivo di oneri a carico dell'Ente, all'Arch. Giuseppe Acquisto, per competenze R.U.P. e verifica progetto, giuste determinazioni dirigenziali n. 139 del 04/09/2013 e n. 140 del 04/09/2013;
- liquidare le spettanze dovute, pari ad € 3.030,54, comprensivo di oneri a carico dell'Ente, al Geom. Michele Reina, per competenze redazione progetto definitivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, giusta determinazione dirigenziale n. 140 del 04/09/2013;
- liquidare le spettanze dovute, pari ad € 219,60 cadauno (per un totale di € 878,40), comprensivo di oneri a carico dell'Ente, alla Sig.ra Rosalia Maria Maratta, al Sig. Carlo Lombardo, alla Sig.ra Calogera Mangione ed al Geom. Gino Paolo Consiglio, per competenze supporto amministrativo e supporto tecnico, giusta determinazione dirigenziale n. 140 del 04/09/2013;
- liquidare le spettanze dovute all'Arch. Vincenzo Buono, con sede in Agrigento, Via Sanso n. 18, pari ad € 80.272,19, IVA ed oneri compresi, per Direzione Lavori, misura, contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione perizia e rilascio certificato regolare esecuzione, con separato atto, a seguito dell'accreditamento della somma residua da parte del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
- procedere allo svincolo della polizza fidejussoria;

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Giuseppe Acquisto



The image shows a circular official stamp from the Comune di Castelnuovo, specifically the Ufficio Tecnico. The stamp contains the text 'COMUNE DI CASTELNUOVO', 'UFFICIO TECNICO', and '019808410'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Determinazione del Responsabile di P.O. n° 4

IL RESPONSABILE

Vista la superiore proposta e fatte proprie le motivazioni;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL.;

D E T E R M I N A

di approvare in toto la proposta di determinazione avente ad oggetto:

Lavori di adeguamento, messa in sicurezza dei prospetti e delle vie di fuga della Scuola Materna ed Elementare "G. Di Giovanni".

C.U.P. I61H13000190001

Approvazione relazione assestamento partite contabili, atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e svincolo polizza fidejussoria.

Casteltemini li 16/09/2015


IL RESPONSABILE DI P.O. n. 4
Geom. Michele Reina

REGIONE SICILIA

Comune di Casteltermini

LAVORI : Progetto di adeguamento, messa in sicurezza dei prospetti e delle vie di fuga della scuola materna ed elementare "G. DI Giovanni" sita nel Comune di Casteltermini

IMPRESA: Cammarota Vincenzo, Frazione Marina Via Torre n. 10, Casal Velino (SA)

CONTRATTO: stipulato in data 12.08.2014 n 880 di repertorio, registrato in Agrigento, il 13.08.2014 al n256 SERIE I

Importo totale di progetto	€uro 402.835,02
Importo soggetto ad offerta	€uro 199.024,83
Ribasso d'asta 11,1327% su	€uro 22.156,84
Importo netto dei lavori	€uro 176,867,99
Importo oneri sicurezza	€uro 15,723,97
Importo oneri provvisionali sicurezza	€uro 38,854,01
Costo incidenza manodopera	€uro 149,232,21
Importo contrattuale	€uro 380,678,18

RELAZIONE ASSESTAMENTO PARTITE CONTABILI

Premessa

Il progetto relativo ai lavori "di adeguamento, messa in sicurezza dei prospetti e delle vie di fuga della scuola materna ed elementare "G. DI Giovanni" sita nel Comune di Casteltermini, è stato redatto dal Geom. Michele Reina e approvato con deliberazione di G.M. n 86 del 10.09.2013 e successiva riapprovazione di G.M. n 3 del 17.01.2014.

L'importo complessivo del progetto approvato è pari a **Euro 599.902,54** ripartiti secondo il seguente quadro economico di progetto:

a) Importo dei Lavori	Euro 402.835,02
b)(Oneri provvisionali della sicurezza su a)	Euro - 38.854,01
	<hr/>
	Euro 363.981,01
c) (Oneri della sicurezza 4,32% su a-b)	Euro - 15.723,97
	<hr/>
Importo dei Lavori b.a	Euro 348.257,04

Costo incid. manodopera Euro 149.232,21 (pari al 41% di Euro 363.981,01)

Importo dei Lavori escluso oneri	Euro 348.257,04 –
Costo incid. manodopera	Euro 149.232,21

d) Importo dei Lavori soggetti a ribasso	Euro 198.024,83
---	-----------------

e) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) IVA sui Lavori (10%)	Euro 40.283,50
2) competenze tecniche interne (prog. Esecutiva) 2%	Euro 8.056,70
3) competenze tecniche esterne (D.L coord. Sicurezza)	Euro 58.179,34
3.1) IVA su competenze tecniche esterne	Euro 15.906,23
4) competenze tecniche collaudi	Euro 3.500,00
5) ufficio D.l.	Euro 5.000,00
6) spese geognostiche	Euro 5.000,00
5) Oneri conferimento a discarica	Euro 14.000,00
6) Lavori in economia (da computarsi a lista e fattura)	Euro 20.000,00
7) Spese per pubblicaz. bando	Euro 7.000,00
8) Imprevisti 5% di A	Euro 20,141,75

Sommano	Euro 197.067,52
---------	-----------------

Totale Progetto (Euro 402.835,02+ Euro 197.067,52) = **Euro 599.902,54**

Il progetto è stato finanziato da parte dell'Assessorato Regionale Dell'Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia a valere sulla L. 98/13 (Decreto del fare) con D.D.G. 4500 del 15.10.2013. A seguito della procedura negoziata, esperita ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6 del citato Decreto Legislativo, l'impresa Cammarota Vincenzo, Frazione Marina Via Torre n. 10, Casal Velino (SA) , è risultata aggiudicataria dei lavori "di adeguamento, messa in sicurezza dei prospetti e delle vie di fuga della scuola materna ed elementare "G. DI Giovanni" sita nel Comune di Casteltermi ", con un ribasso del 11,1327% %.

La stessa con contratto in data 12.08.2014 rep. n. 880, ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo contrattuale di € 380,678,18 al netto del ribasso d'asta del 11,1327% (pari a € 22.156,84) compresi oneri per la sicurezza, oneri provvisionali della sicurezza e costi incidenza della manodopera, ottenendo un quadro economico a seguito di contratto come appresso riportato:

QUADRO ECONOMICO DI CONRATTO:

a) Lavori:

Importo totale di progetto	Euro 402.835,02
Importo soggetto ad offerta	Euro 199.024,83
Ribasso d'asta 11,1327% su	Euro 22.156,84
Importo netto dei lavori	Euro 176.867,99

Importo oneri sicurezza	Euro 15.723,97
Importo oneri provvisionali sicurezza	Euro 38.854,01
Costo incidenza manodopera	<u>Euro 149.232,21</u>
Importo contrattuale	Euro 380.678,18

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) IVA sui Lavori (10%)	Euro 38.067,81
2) competenze tecniche interne (prog. Esecutiva) 2%	Euro 8.056,70
3) competenze tecniche esterne (D.L coord. Sicurezza)	Euro 58.179,34
3.1) IVA su competenze tecniche esterne	Euro 15.906,23
4) competenze tecniche collaudi	Euro 3.500,00
5) ufficio D.l.	Euro 5.000,00
6) spese geognostiche	Euro 5.000,00
5) Oneri conferimento a discarica	Euro 14.000,00
6) Lavori in economia (da computarsi a lista e fattura)	Euro 20.000,00
7) Spese per pubblicaz. bando	Euro 7.000,00
8) Imprevisti 5% di A	<u>Euro 20.141,75</u>
	Euro 194.851,83
9) economie iva da ribasso d'asta lavori	<u>Euro 2.215,69</u>
Sommano	Euro 197.067,52

Totale Progetto (Euro 380.678,18+ Euro 197.067,52+ Euro 22.156,84) = **Euro 599.902,54**

I lavori sono stati consegnati all'impresa aggiudicataria in data 23.06.2014; la durata prevista per l'esecuzione dei lavori è di giorni 180 consecutivi, e pertanto la data di ultimazione prevista risulta essere il 20.12.2014.

In corso d'opera si è riscontrata la necessità di apportare alcune variazioni agli interventi previsti, inserendo alcuni interventi non previsti in sede di redazione progetto, necessari a rendere completo l'intervento nella sua funzionalità, diminuendo o aumentando alcune quantità di opere già previste ed eliminando alcune voci non indispensabili alla buona riuscita dell'intervento, il tutto per migliorare l'opera sotto il profilo funzionale e pertanto è stata redatta perizia di variante sviluppatasi all'interno delle somme totali (importo lavori + somme a disposizione dell'amministrazione) del progetto originario, ai sensi dell'art. **dell'art. 132 d.l.g.s 163 comma 3** con il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA n 1

a) Importo dei Lavori	Euro 421.085,83
b)(Oneri provvisionali della sicurezza su a)	Euro - 41.797,52
	<hr/>
	Euro 379.288,31
 d) (Oneri della sicurezza 4,32% su a-b)	 Euro - 16.385,24
	<hr/>

Importo dei Lavori b.a Euro 362.903,07

Costo incid. manodopera Euro 155.508,20(pari al 41% di Euro 379.288,31)

Importo dei Lavori escluso oneri	Euro 362.903,07 –
Costo incid. manodopera	Euro 155.508,20

d) Importo dei Lavori soggetti a ribasso Euro 207.394,86 (-11,1327%)

e) Importo complessivo Lavori al netto del ribasso Euro 397.997,18

f) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) IVA sui Lavori (10%)	Euro	39.799,71
2) competenze tecniche interne (prog. Esecutiva) 2%	Euro	8.056,70
3) comp. tecniche esterne (D.L coord. Sic.) ribass. Del 10%	Euro	52.361,41
3.1) IVA su competenze tecniche esterne	Euro	14.074,73
4) competenze tecniche collaudi	Euro	3.500,00
5) ufficio D.I.	Euro	5.000,00
6) comp. Tecniche redazione perizia (ribass. 10%)	Euro	8.146,33
6.1) IVA su competenze tecniche redaz perizia	Euro	2.189,72
7) Oneri conferimento a discarica	Euro	4.758,81
8) Lavori in economia (da computarsi a lista e fattura)	Euro	27.000,00

Sommano Euro 164.887,41

9) Economie

9.1) Economie da rib. asta lavori compreso iva	Euro	25.397,51
9.2) Economie da rib. asta comp. tecniche comp. iva	Euro	7.649,44
9.3) Economie da rib. asta comp. Tecniche perizia	Euro	905,14
9.2) Altre Econom a seguito di redaz. perizia	Euro	3.065,86

Sommano Euro 37.017,95

Totale Progetto (Euro 397.997,18+ Euro 37.017,95+ Euro 164.887,41) = **Euro 599.902,54**

.....

Prima della redazione dello stato finale al fine di assestare alcune somme presenti nel quadro economico avanti riportato, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, si è redatta la presente perizia di assestamento somme dalla quale è scaturito il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO ASSESTAMENTO PARTITE CONTABILI

a) Importo dei Lavori	Euro 421.085,83
b)(Oneri provvisionali della sicurezza su a)	Euro - 41.797,52
	<hr/>
	Euro 379.288,31

e) (Oneri della sicurezza 4,32% su a-b) Euro - 16.385,24

Importo dei Lavori b.a Euro 362.903,07

Costo incid. manodopera Euro 155.508,20 (pari al 41% di Euro 379.288,31)

Importo dei Lavori escluso oneri Euro 362.903,07 –
Costo incid. manodopera Euro 155.508,20

d) **Importo dei Lavori soggetti a ribasso** Euro 207.394,86 (-11,1327%)

e) **Importo complessivo Lavori al netto del ribasso** Euro 397.997,18

g) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) IVA sui Lavori (10%)	Euro	39.799,71
2) competenze tecniche interne (Incentivo D.Lgs 163/2006) 2%	Euro	6.236,75
3) comp. tecniche esterne (D.L coord. Sic.) ribass. Del 10%	Euro	52.361,41
3.1) IVA e oneri su competenze tecniche esterne	Euro	14.074,73
4) competenze tecniche collaudi e/o cert. regolare esecuzione	Euro	3.500,00
5) ufficio D.I.	Euro	5.000,00
6) comp. Tecniche redazione perizia (ribass. 10%)	Euro	8.146,33
6.1) IVA e oneri su competenze tecniche redaz perizia	Euro	2.189,72
7) Oneri conferimento a discarica	Euro	4.758,81
8) Lavori in economia (da computarsi a lista e fattura)	Euro	19.934,20

Sommano Euro 156.001,66


9) Economie

9.1) Economie da rib. asta lavori compreso iva	Euro	25.397,51
9.2) Economie da rib. asta comp. tecniche comp. iva	Euro	7.649,44
9.3) Economie da rib. asta comp. Tecniche perizia	Euro	905,14
9.2) Altre Economie a seguito di redaz. perizia	Euro	3.065,86
9.3) Altre Economie a seguito di redaz. Perizia assestamento	Euro	8.885,75

Sommano Euro 45.903,70

Totale Progetto (Euro 397.997,18+ Euro 45.903,70+ Euro 156.001,66) = **Euro 599.902,54**

Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Giuseppe Acquisto



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di marzo, visitati i luoghi dove si sono svolti i lavori in contraddittorio con l'impresa, il sottoscritto Arch. Vincenzo Buono, nella qualità di Direttore dei Lavori e con la scorta degli atti contabili,

VISTO il progetto relativo ai *Lavori di adeguamento, messa in sicurezza dei prospetti e delle vie di fuga della Scuola Materna ed Elementare "G. Di Giovanni"* sita nel Comune di Casteltermini, per l'importo complessivo di Euro 599.902,54 così ripartito:

a) Importo dei Lavori	Euro 402.835,02
b)(Oneri provvisionali della sicurezza su a)	Euro - 38.854,01
	Euro 363.981,01
e) (Oneri della sicurezza 4,32% su a-b)	Euro - 15.723,97

Importo dei Lavori b.a Euro 348.257,04

Costo incid. manodopera Euro 149.232,21 (pari al 41% di Euro 363.981,01)

Importo dei Lavori escluso oneri	Euro 348.257,04 -
Costo incid. manodopera	Euro 149.232,21

d) Importo dei Lavori soggetti a ribasso	Euro 198.024,83
--	-----------------

g) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) IVA sui Lavori (10%)	Euro 40.283,50
2) competenze tecniche interne (prog. Esecutiva) 2%	Euro 8.056,70
3) competenze tecniche esterne (D.L coord. Sicurezza)	Euro 58.179,34
3.1) IVA su competenze tecniche esterne	Euro 15.906,23
4) competenze tecniche collaudi	Euro 3.500,00
5) ufficio D.L.	Euro 5.000,00
6) spese geognostiche	Euro 5.000,00
5) Oneri conferimento a discarica	Euro 14.000,00
6) Lavori in economia (da computarsi a lista e fattura)	Euro 20.000,00
7) Spese per pubblicaz. bando	Euro 7.000,00
8) Imprevisti 5% di A	Euro 20.141,75

Sommano Euro 197.067,52

Totale Progetto (Euro 402.835,02+ Euro 197.067,52) = Euro 599.902,54

VISTO il verbale di consegna lavori (in via d'urgenza) del 23/06/2014;

VISTO il CONTRATTO N. 880 DEL 12 AGOSTO 2014, REGISTRATO AD AGRIGENTO IL 13/08/2014 AL N. DI REP. 256 SERIE I, per l'importo contrattuale di € 380.678,18, al netto del ribasso d'asta del 11,1327% (pari a € 22.156,84) e comprensivo di € 15.723,97 per oneri per la sicurezza, di € 38.854,01 per oneri provvisionali della sicurezza e di € 149.232,21 quale costo incidenza manodopera;

VISTA la Perizia di variante suppletiva, prot. 20331 del 24/11/2014, redatta dal Direttore dei lavori Arch. Vincenzo Buono, approvata con determinazione dirigenziale n. 206 del 09/12/2014, redatta in conformità ai disposti di cui all'art. 132 comma 3 del D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 12/12/2014, registrato ad Agrigento il 15/12/2014 al n° 2685 serie 3.

VISTA l'ultimazione dei lavori, avvenuta in data 18/12/2014 come da Certificato dall'impresa appaltatrice e dalla D.L. e pertanto entro il tempo utile contrattuale;

VISTO che l'impresa ha firmato gli atti contabili senza riserve di maggiori compensi;

VISTO che nel corso dei lavori, furono rilasciati N. 3 Certificati di pagamento in acconto per Euro 396.007,00;

VISTO che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;

VISTO che nessun danno nè alle opere, nè a persone, si è verificato durante l'esecuzione delle opere;

CONSIDERATO che i lavori non si sono svolti in zona demaniale, e che pertanto non sono occorse espropriazioni di sorta e che non si sono arrecati danni a terzi;

CONSIDERATO che nessuna denuncia è pervenuta da parte degli Organi Competenti per inadempienza da parte dell'impresa all'obbligo delle assicurazioni sociali;

CONSIDERATO che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte e le prescrizioni contrattuali e corrispondono alle annotazioni dei documenti contabili;

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori, l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso degli stessi;

CONSIDERATO che non risulta che l'impresa abbia fatto deleghe, procure o cessioni di credito a favore di terzi, e che non sono pervenuti atti impeditivi di pagamento;

CONSIDERATO che l'impresa ha provveduto alle assicurazioni contro gli infortuni degli operai, come risulta dalla posizione polizza assicurativa INAIL sede di Battipaglia (SA) Codice ditta 468692, PAT INAIL 22108227/25.

VISTI gli atti contabili presenti:

1. Libretto delle misure;

2. Registro di Contabilita';
3. Stato Finale dei lavori;

CERTIFICA

CHE i lavori di che trattasi, realizzati dall'impresa "**Cammarota Vincenzo**", sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

- per lavori a misura	Euro 397.997,18
da cui dedotto:	
- N. 3 Certificati di acconto	<u>Euro 396.007,00.</u>
Resta il credito netto dell'impresa	Euro 1.990,18

(diconsi Euro millenovecentonovanta/18).

ammontare del conto finale	Euro 397.997,18
a dedurre l'importo del Certificato emesso	<u>Euro 396.007,00</u>

resta il credito dell'impresa in **Euro 1.990,18 (diconsi Euro millenovecentonovanta/18)**, che possono essere liquidati all'impresa "**Cammarota Vincenzo**", a tacitazione di ogni suo diritto per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, salvo la prescritta approvazione del presente atto;

Casteltermini li 15/03/2015

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Arch. Vincenzo Buono)



AREA IV - UFFICIO TECNICO COMUNALE
DETERMINAZIONE N° 131 DEL 16/09/2015

OGGETTO: Lavori di adeguamento, messa in sicurezza dei prospetti e delle vie di fuga della Scuola Materna ed Elementare "G. Di Giovanni".

C.U.P. I61H13000190001


Approvazione relazione assestamento partite contabili, atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e svincolo polizza fidejussoria.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole

Casteltermini, li 16/09/2015

IL RESPONSABILE DI P.O. N° 4
Geom. Michele Reina



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali

Casteltermini, li 16/09/2015

IL RESPONSABILE DI P.O. n. 3
Rag. Teresa Spoto



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo On line dal _____ al _____, per quindici giorni consecutivi.

dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile Pubblicazione on line