



COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3
Settore Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 50 DEL 06/06/2019

OGGETTO:	<i>Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici.</i> <i>(Delibera CIPE n. 6/2012 pubblicata sulla GURI del 14/04/2012 n. 88)</i> <i>Intervento n. 00612SIC021 - Realizzazione dell'intervento di "Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento della scuola materna ed elementare Di Giovanni".</i> <i>Importo finanziato: € 244.000,00 - C.U.P. I66E12000170001 - C.I.G. 6574735AF3</i> - Approvazione Relazione sul Conto Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e svincolo polizza fidejussoria - Liquidazione spettanze a saldo All'Impresa Esecutrice
-----------------	---

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei, del mese di giugno, nella Casa Comunale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA P.O. N. 3

Premesso

Che con delibera CIPE n. 6 del 20/01/2012, è stata disposta la somma di € 244.000,00 nel "Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici - secondo stralcio", per l'intervento scolastico in oggetto indicato, con finanziamento a totale carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Che in data 23.04.2013 è stata stipulata la convenzione n. 9587 tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Sicilia e la Calabria ed il Comune di Casteltermini con la quale è stato formalizzato, ai sensi della vigente normativa, l'affidamento al Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Sicilia e la Calabria delle diverse attività tecnico-amministrative riferite alla progettazione, all'affidamento dei lavori, alla direzione e contabilità dei lavori in questione.

Che il Dirigente dell'Ufficio Tecnico 2 del Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Sicilia e la Calabria, ha nominato il seguente gruppo di progettazione, DL e RUP:

- Ing. Emilio Gazzitano: Responsabile Unico del Procedimento, Progettista e Direttore dei Lavori;
- Geom. Emanuele Infantino: Progettista e Direttore operativo.

Che in data del 21/10/2015 il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia-Calabria, Ufficio 2-Tecnico per la Regione Sicilia, ha conferito al professionista ing. Pietro Faraone l'incarico per la progettazione esecutiva degli impianti termici relativi all'intervento in questione.

Che i tecnici incaricati hanno redatto il progetto esecutivo, con la finalità di risolvere le problematiche rilevate nelle schede di vulnerabilità.

Che con nota prot. 23685 del 16/12/2015, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 17/12/2015 n. 23985, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia-Calabria, Ufficio 2-Tecnico per la Regione Sicilia ha trasmesso, per l'approvazione amministrativa, n. 2 copie del progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

Che con deliberazione di Giunta Municipale n. 118 del 17/12/2015 ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo in questione dell'importo complessivo di € 244.000,00;

Che il quadro economico del progetto esecutivo è così articolato:

QUADRO ECONOMICO			
A)	SOMMANO I LAVORI		€ 171.772,75
A1)	Costo manodopera non soggetto a ribasso (pari al 18,31%)	€ 31.451,19	
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (pari al 0,79%)	€ 1.355,57	
A3)	Restano i lavori a base d'asta	€ 138.965,99	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1)	Iva 22% di A)	€ 37.790,01	
B2)	Competenze tecniche art. 93, c, 7bis, D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 3.435,46	
B3)	Spese tecniche progettazione inclusa Inarcassa 4% e IVA 22%	€ 19.454,24	
B4)	Spese strumentali (Assicurazioni Dip., Mat. Informat., cancelleria, ecc.) art. 92, c. 7bis, D.Lgs. 163/2006	€ 2.000,00	
B5)	Spese di trasferta	€ 1.600,00	
B6)	Contributo gara ANAC	€ 225,00	
B7)	Oneri conferimento a discarica IVA inclusa	€ 3.500,00	
B8)	Servizio di bonifica, rimozione e smaltimento canna fumaria in eternit IVA inclusa	€ 4.000,00	
B9)	SCIA Antincendio Centrale termica attività 74.1.A DPR 151/2011	€ 162,00	
B10)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 60,55	
B)	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 72.227,25	€ 72.227,25
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A) + B)			€ 244.000,00

Che i lavori in argomento, a seguito di procedura negoziata esperita in data 18.02/2016 dal Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia-Calabria, sono stati affidati all'Impresa "Arcobaleno s.r.l." con sede in Aci Sant'Antonio (CT), che ha offerto un ribasso d'asta del 25,802% determinando l'importo contrattuale di € 135.916,75, di cui € 1.355,57 per oneri per la sicurezza, € 31.451,19 per incidenza costo della manodopera;

Che con Deliberazione di G.M. n. 46 del 28/07/2016 si è preso atto dell'atto di cottimo rep. n.7705 del 06/07/2016, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. di Catania in data 15/07/2016 al n. 3783 serie 3, e del quadro economico di spesa, rideterminato a seguito del ribasso d'asta del 25,802%, che di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO			
A)	Lavori al netto del ribasso d'asta del 25,802 %	€ 103.109,99	
A1)	Costo manodopera non soggetto a ribasso	€ 31.451,19	
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.355,57	
A3)		<i>SOMMANO</i> € 135.916,75	€ 135.916,75
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1)	Iva 22% di A)	€ 29.901,69	
B2)	Competenze tecniche art. 93, c, 7bis, D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 3.435,46	
B3)	Spese tecniche progettazione inclusa Inarcassa 4% e IVA 22%	€ 19.454,24	
B4)	Spese strumentali (Assicurazioni Dip., Mat. Informat., cancelleria, ecc.) art. 92, c. 7bis, D.Lgs. 163/2006	€ 7.000,00	
B5)	Spese di trasferta	€ 3.500,00	
B6)	Contributo gara ANAC	€ 225,00	
B7)	Oneri conferimento a discarica IVA inclusa	€ 3.500,00	
B8)	Servizio di bonifica, rimozione e smaltimento canna fumaria in eternit IVA inclusa	€ 4.000,00	
B9)	SCIA Antincendio Centrale termica attività 74.1.A DPR 151/2011	€ 162,00	
B10)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 16.581,84	
B11)	Economie	€ 20.323,02	
B)	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 108.083,25	€ 108.083,25
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A3) + B)			€ 244.000,00

Che Con verbale del 03/08/2016 i lavori sono stati consegnati all'impresa appaltatrice dando atto che gli stessi andranno completati entro 210 giorni a partire dalla data di consegna e cioè entro il 28/02/17;

Dato atto che in data 31/12/2013 è stata incassata dal Comune di Casteltermini la somma di € 109.800,00, pari al 45% dell'intero importo finanziato, a seguito del mandato di pagamento emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista la Determinazione n. 98 del 03/11/2016 del Responsabile di P.O. n. 3 con la quale è stata disposta la liquidazione all'impresa ARCOBALENO s.r.l. delle somme relative ai certificati di pagamento n. 1 (1° SAL) e n. 1bis (rimborso delle somme anticipate per la rimozione e lo smaltimento della canna fumaria);

Vista la Determinazione n. 119 del 12/12/2016 del Responsabile di P.O. n. 3 con la quale è stata disposta la liquidazione all'impresa ARCOBALENO s.r.l. delle somme relative al certificato di pagamento n. 2 (2° SAL) emesso il 02/12/2016, acconto sulla fattura n. 21/A del 02/12/2016;

Vista la Perizia di variante e suppletiva, trasmessa con nota prot. n. 208 del 10/01/2017, registrata al protocollo di questo Comune in pari data al n. 626, approvata con deliberazione di G.M. n. 10 del 02/02/2017, redatta ai sensi degli artt. 132, comma 1 lett.b) e 132, comma 3 secondo periodo del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., avente il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA		
Sommano i lavori		€ 192.783,61
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (0,910445% sui lavori)	€ 1.705,52	
Costo netto manodopera incluso nei lavori	€ 39.526,12	
	a detrarre € 41.231,64	€ 41.231,64
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 151.551,97
Per ribasso d'asta del 25,802% su euro 151.551,97		€ 39.103,44
Importo complessivo dei lavori al netto		€ 153.680,17
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA 22%	€ 33.809,64	
Competenze tecniche art. 93, c. 7 bis D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. 2%	€ 3.855,67	
Spese tecniche progettazione inclusa Inarcassa 4% e IVA 22%	€ 19.454,24	
Spese strumentali (Ass. Dip. Mat. Informat., cancelleria, ecc.) art. 92 c. 7bis, D.Lgs. 163/2006	€ 7.000,00	
Spese di trasferta	€ 3.500,00	
Contributo gara ANAC	€ 225,00	
Oneri conferimento a discarica IVA inclusa	€ 1.500,00	
Servizio di bonifica, rimozione e smaltimento caldaia IVA inclusa	€ 6.300,00	
Servizio di bonifica, rimozione e smaltimento canna fumaria in eternit IVA inclusa	€ 2.732,80	
SCIA Antincendio Centrale termica attività 74.1.A DPR 151/2011	162,00	
Imprevisti e arrotondamenti	0,00	
Economie	11.780,48	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	90.319,83	90.319,83
IMPORTO COMPLESSIVO		244.000,00

Dato atto che è stato stipulato l'Atto di Sottomissione rep. n. 7885 del 20/02/2017, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania in data 09/03/2017 al n. 1165 serie 3;

Che l'ultimazione dei lavori è stata accertata il giorno 24/02/2017;

Dato atto, che in data 23/05/2017 è stata accreditata, a favore del Comune di Casteltermini, a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la seconda rata di € 109.800,00, pari al 45% dell'intero importo finanziato sull'intervento n. 00612SIC021 in oggetto;

Vista la Determinazione n. 144 del 12/07/2017 del Responsabile di P.O. n. 3 con la quale è stata disposta la liquidazione all'impresa ARCOBALENO s.r.l. delle somme relative al certificato di pagamento n. 2 (2° SAL) emesso il 02/12/2016, saldo sulla fattura n. 21/A del 02/12/2016;

Vista la Determinazione n. 116 del 17/07/2017 del Responsabile di P.O. n. 3 con la quale è stata disposta la liquidazione all'impresa ARCOBALENO s.r.l. delle somme relative al certificato di pagamento n. 3 (3° SAL) emesso il 27/03/2017;

Dato atto che l'appalto dei lavori in oggetto è identificato dal C.U.P. 166E12000170001 ed i lavori sono identificati dal codice C.I.G. 6574735AF3;

Vista la documentazione di seguito elencata, trasmessa dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia-Calabria, Ufficio 2-Tecnico per la Sicilia con nota prot. n. 30060 del 19/12/2017, pervenuta al protocollo del Comune al n. 29540 del 19/12/2017, e sulla quale non sono state fatte osservazioni in linea tecnica:

- Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;

- Quadro Comparativo e Dichiarazione RUP ai sensi dell'art. 161 del Regolamento 207/2010;
- Stato Finale dei Lavori eseguiti a tutto il 24/02/2017;
- Dichiarazioni del RUP (Avvisi ai Creditori e Cessione dei Crediti);

Che dalla Relazione sul Conto Finale, redatta in data 19/05/2017 e firmata dall'Impresa senza alcuna riserva, l'ammontare complessivo dei lavori risulta essere pari ad € 153.622,24, da cui detratti i certificati di pagamento già emessi (n. 1 del 20/10/2016 di € 53.880,00 - n. 2 del 02/12/2016 di € 50.710,00 - n. 3 del 27/03/2017 di € 48.260,00) per un importo complessivo di € 152.850,00, risulta un credito residuo netto da corrispondere all'impresa esecutrice dei lavori di € 772,24;

Che dalla stessa Relazione sul Conto Finale, redatta in data 19/05/2017, si evince che la Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese è la seguente:

Somme autorizzate per i lavori in appalto	€ 153.680,17
Somme spese (Importo netto stato finale)	€ 153.622,24
Economia realizzata	€ 57,93

Che dal Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal D.L. Ing. Emilio Gazzitano in data 19/05/2017, si evince che i lavori eseguiti dall'Impresa "Arcobaleno s.r.l." con sede in Aci Sant'Antonio (CT), corrispondono a quelli indicati nell'Atto di Cottimo e di Sottomissione sopraccitati e che, dedotte le rate pagate in acconto per complessivi € 152.850,00, resta un credito netto dell'impresa di € 772,24 oltre IVA;

Che durante l'esecuzione dei lavori non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque proprietà di terzi, né furono arrecati danni di sorta;

Che l'impresa "Arcobaleno s.r.l.", secondo la dichiarazione del RUP, non ha ceduto i suoi crediti e non ha rilasciato delega o procura a favore di terzi e non ha comunque altrimenti disposto dei crediti stessi in conseguenza dei lavori sopra citati e che avverso la stessa impresa non furono notificati atti di sequestro, pignoramento o atti impeditivi;

Vista la Fattura n. 21/A del 14/07/2017, relativa al pagamento dello stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 24/02/2017, pervenuta al protocollo di questo Comune al n. 16957 del 02/08/2017, dell'importo complessivo di € 942,13 I.V.A. al 22% compresa, emessa dall'impresa ARCOBALENO s.r.l., P. I.V.A. 04004410876;

Visto il D.U.R.C., attestante la regolarità contributiva dell'impresa Arcobaleno s.r.l., emesso dall'INAIL in data 19/03/2019;

Visto l'art. 31, comma 5, del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, dal quale si evince che il D.U.R.C. rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio;

Dato atto che l'Impresa Arcobaleno s.r.l. con la nota trasmessa tramite PEC ed assunta al protocollo di questo Comune al n. 7629 del 09/04/2018 ed allegata alla presente, ha comunicato, ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010, la modifica delle coordinate bancarie precedentemente trasmesse, quale indicazione del conto corrente dedicato sul quale fare transitare i flussi finanziari relativi al lavoro in oggetto;

Verificati, pertanto, gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto l'art. 4.3 della convenzione stipulata tra il Comune di Casteltermini ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia-Calabria, che testualmente recita: "*Il pagamento dei corrispettivi ed incentivi di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, previsti nei quadri economici degli interventi, verrà effettuato, contestualmente alla liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori, direttamente nei confronti dei beneficiari sulla base di apposito prospetto di liquidazione predisposto dal Provveditorato...*";

Dato atto che in data 23/05/2017 è stata accreditata, a favore del Comune di Casteltermini, a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la seconda rata di € 109.800,00, pari al 45% dell'intero importo finanziato sull'intervento n. 00612SIC021 in oggetto;

Visti i pagamenti ad oggi liquidati, relativi all'intervento in oggetto;

Preso Atto della nota prot. 10794 del 12/06/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla quale si evince che tra i documenti da produrre ai fini dell'erogazione della rata finale di saldo (pari al 10%) per gli interventi di cui alle delibere CIPE n. 32/2010 e CIPE n. 6/2012, al punto "F" è riportato: "Quietanze di pagamento o fatture quietanzate relative a tutte le voci di spesa che compongono il quadro economico dell'intervento";

Dato atto che occorre:

- procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, con conseguente pagamento all'impresa "Arcobaleno s.r.l.", con sede in Aci Sant'Antonio (CT) - P.Iva 04004410876 -, del credito di € 772,24, (oltre € 169,89 per I.V.A. al 22% da versare secondo quanto previsto dall'art. 17 ter, comma 1, D.P.R. 633/1972 e s.m.i. - split payment), a saldo di ogni suo avere per i lavori di che trattasi;
- procedere allo svincolo della polizza fidejussoria;

Vista la Determinazione Sindacale n. 5 del 26/2/2019 relativa al conferimento incarichi di Responsabili di Posizione Organizzativa;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto dall'art.6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

Preso atto dei pareri e dei visti resi da questo Responsabile e dal Responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 TUEL 267/2000 s.m.i., allegati al presente atto che ne formano parte integrante;

Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio 2018/2020;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Visto il D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i.*;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. - *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.*

Visto l'O.R.EE.LL. e successive modifiche;

Vista la L.R. n.48 dell'11.12.1991 e s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL.;

Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;



VISTI gli atti;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa di:

- approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva alla presente determinazione;
- procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione, trasmessi dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia-Calabria, Ufficio 2-Tecnico per la Sicilia con nota prot. n. 30060 del 19/12/2017, pervenuta al protocollo del Comune al n. 29540 del 19/12/2017, sui quali non sono state fatte osservazioni in linea tecnica;
- procedere al conseguente pagamento all'impresa "Arcobaleno s.r.l.", con sede in Acì Sant'Antonio (CT) - P.Iva 04004410876 -, del credito di € 772,24, (oltre € 169,89 per I.V.A. al 22% da versare secondo quanto previsto dall'art. 17 ter, comma 1, D.P.R. 633/1972 e s.m.i. - split payment), a saldo di ogni suo avere per i lavori di che trattasi;
- di accreditare la somma avanti richiamata direttamente sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione trasmessa tramite PEC dalla ditta "Arcobaleno s.r.l." ed assunta al protocollo di questo Comune al n. 7629 del 09/04/2018, allegata alla presente;
- procedere allo svincolo della polizza fidejussoria;
- Dare Atto che alla spesa complessiva di € 942,13, i cui fondi sono stati impegnati con Deliberazione di G.M. n. 118 del 17/12/2015, si farà fronte con anticipazione da parte dell'Ente da reincamerare a seguito dell'accreditamento della rata finale di saldo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- dare atto, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, che alla copia della presente determinazione, che sarà pubblicata all'Albo Pretorio Online, non sarà allegato alcun documento;

L'istruttore
Arch. Giuseppe Acquisto



IL RESPONSABILE DI P.O. n. 3

Geom. Giuseppe Ballone



CONTROLLO CONTABILE

Controllo contabile con esito **Favorevole**

L'impiegato addetto

[Handwritten signature]

Casteltermini 11.06.2019

Parere del Responsabile Servizi Finanziari in merito alla REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000 e Regolamento controlli interni)

Parere con esito **Favorevole**

L.p. 203

Casteltermini 12/06/2019



Il Responsabile Servizi Finanziari
- Rag. Teresa Spoto

[Handwritten signature of Teresa Spoto]

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si Certifica

- che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo _____ ;
- che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito internet di questo comune con decorrenza dal _____ ai sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015;

Casteltermini,li

Il Responsabile Albo On Line

- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione Trasparente, sottosezione _____ in formato integrale e/o tabellare, escludendo i dati sensibili e/o personali e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dal Responsabile del Procedimento Sig. _____.

Il Responsabile del Procedimento
