



**COMUNE DI CASTELTERMINI**  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

AREA DI P.O. N° 4  
LAVORI PUBBLICI - TERRITORIO E AMBIENTE  
*SERVIZIO 2 - Settore Lavori Pubblici*

**DETERMINAZIONE N° 18 DEL 30/01/2019**


**OGGETTO:** Lavori di "Ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali della Scuola Media Statale N. Cacciatore Interventi di ampliamento e completamento"

CUP: I61E15000060002 - CIG: 63601387E8

- Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e svincolo polizza fidejussoria
- Liquidazione spettanze a saldo All'Impresa Esecutrice
- Liquidazione incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA  
R.U.P.

(Geom. Francesco Fragale)



UFFICIO PROPONENTE  
UFFICIO TECNICO LL. PP.

Atti allegati alla proposta:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**DETERMINAZIONE ADOTTATA IL**

\_\_\_\_\_

Approvata il \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
Con le seguenti modifiche:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Rinviata il \_\_\_\_\_  
Respinta il \_\_\_\_\_

**ATTESTAZIONE**  
Art. 55 L. 142/90

Cap. \_\_\_\_\_ Art.

N. \_\_\_\_\_ impegno

Somma Stanziata € \_\_\_\_\_

Agg. per impinguamenti € \_\_\_\_\_

Dedotti per storni € \_\_\_\_\_

Fondo disponibile € \_\_\_\_\_

Pag. ed impegni € \_\_\_\_\_

Riman. Disponibile € \_\_\_\_\_

Addi \_\_\_\_\_

**Il Ragioniere Capo**

\_\_\_\_\_

# TESTO DELLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

PREMESSO:

Che con Determinazione n. 66 del 30/03/2015 del Responsabile di P.O. n. 4, si è proceduto alla nomina del RUP e all'affidamento delle attività di cui all'articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 163/06, relativamente all'intervento di "Ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali della Scuola Media Statale N. Cacciatore" - *Intervento di ampliamento e completamento*, al seguente personale interno:

- RUP: Geom. Michele Reina;
- Progettista e Responsabile della sicurezza in fase di progettazione: Geom. Michele Reina;
- Verifica del progetto: Geom. Gino Paolo Consiglio;
- Supporto amministrativo: Sig.ra Rosalia Maria Maratta, Sig. Carlo Lombardo, Sig.ra Calogera Mangione;
- Supporto tecnico: Geom. Mario Galione.

Che con determinazione Dirigenziale n. 25 del 10/02/2017, il sottoscritto, Geom. Francesco Fragale, è stato nominato R.U.P. dei lavori in oggetto indicati, in sostituzione del Geom. Michele Reina;

Che con deliberazione di G.M. n° 35 del 01/04/2015 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori in oggetto indicati, dell'importo complessivo di € 721.000,00 secondo il seguente quadro economico:

<b>A) Importo complessivo delle opere (compreso oneri specifici della sicurezza)</b>		<b>€</b>	<b>488.379,32</b>
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori		€ 1097,40	
Oneri speciali della sicurezza, già inclusi nei lavori		€ 30752,54	
A.1 Totale costi della sicurezza, non soggetti a ribasso		€ 31.849,94	€ 31.849,94
A.2 Importo dell'opera detratto del Costo della Manodopera, non soggetto a ribasso d'asta		€ 160.680,87	€ 160.680,87
A.3 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	A)-(A.1+A.2)	€	295.848,51
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
B.1. I.V.A. sui lavori (22% di A)	€	107.443,45	
B.2. Competenze Tecniche (oneri inclusi)			
B.2.1 Progettazione esecutiva interna all'Amministrazione	€	8.240,77	
B.2.2 Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coord. della Sicurezza in fase di esecuzione, Certificato di Regolare Esecuzione	€	53.094,93	
B.2.3 Responsabile del Procedimento	€	2.734,93	
B.2.4 Supporto al RUP	€	3.123,23	
B.2.5 Direttore Operativo di cantiere	€	7.512,25	
B.3. Allacciamento ai pubblici servizi	€	3.000,00	
B.4. Oneri di conferimento a discarica	€	11.403,01	
B.5. Spese per commissione giudicatrice	€	1.400,00	
B.6. Spese di pubblicazione	€	10.000,00	
B.7. Assicurazione RUP	€	250,00	
B.8. Imprevisti (5% di A)	€	24.418,97	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>232.621,54</b>	<b>€ 232.621,54</b>
	<b>Importo complessivo</b>	<b>€</b>	<b>721.000,86</b>
	<b>Importo complessivo del progetto in c.t.</b>	<b>€</b>	<b>721.000,00</b>

Che l'intervento, a seguito della partecipazione all'avviso pubblico dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale del 13/03/2015 D.D.G. 1450, denominato "Avviso per la formazione della graduatoria regionale di cui all'art. 10 del decreto legge 12 Settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 Novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università

è ricerca", finalizzato a favorire interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, miglioramento o adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà comunale adibiti ad edifici scolastici, nonché costruzioni di nuovi edifici e palestre scolastiche, è stato inserito nei piani Regionali di edilizia scolastica 2015-2016 approvati con D.D.G. n. 5128/ISTR del 03/08/2015 e, pertanto, risulta finanziato;

Che con nota prot. n. 2490/GAB del 08/06/2015, assunta al protocollo del Comune al n. 10435 del 15/06/2015, l'Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana ha comunicato che il comune di Casteltermini risulta beneficiario del finanziamento dei lavori in oggetto indicati e che è, quindi, autorizzato "ad avviare le procedure di gara, con pubblicazione del relativo bando, ovvero di affidamento dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.";

Che con Determinazione a contrarre n. 123 del 05/08/2015 del Responsabile di P.O. n. 4, si è disposto di ricorrere all'affidamento dei "lavori di Ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali della Scuola Media Statale N. Cacciatore - Intervento di ampliamento e completamento", mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con il criterio del prezzo più basso offerto sull'importo posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 118 del DPR 207/2010;

Che i lavori in oggetto sono stati affidati all'Impresa Prima International srl, che ha offerto il ribasso dell'11,1111% sull'importo posto a base di gara, giusto verbale di aggiudicazione definitiva approvato con determinazione del Funzionario n. 4 dell'11/02/2016;

Che il contratto con l'Impresa Prima International srl, il cui importo ammonta ad € 455.507,30, è stato stipulato in data 9/08/2016 Rep. n. 888, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Agrigento in data 30/08/2016 al numero 4379 serie 1T;

Che con Determinazione a contrarre n. 21 del 07/04/2016 del Responsabile di P.O. n. 4, si è disposto di ricorrere all'affidamento dell'incarico a professionista esterno per la direzione dei lavori, misura, contabilità e sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di "Ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali della Scuola Media Statale N. Cacciatore" - Intervento di ampliamento e completamento, mediante indagine di mercato tra i professionisti operanti nel settore;

Che con Determinazione n. 44 del 22/06/2016 del Responsabile di P.O. n. 4, si è proceduto ad approvare il verbale di gara del 24/05/2016 relativo all'avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico a professionista esterno per la direzione dei lavori, misura, contabilità e sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di "Ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali della Scuola Media Statale N. Cacciatore" - Intervento di ampliamento e completamento e ad aggiudicare in via definitiva l'incarico a favore dell'Ing. Alfonso Paolo Alessi che ha offerto il ribasso del 15,05% sull'importo a base d'asta;

Che in data 23/08/2016 è stato stipulato il disciplinare d'incarico tra il Comune di Casteltermini e l'Ing. Alfonso Paolo Alessi, aggiudicatario dell'incarico esterno per la direzione dei lavori, misura, contabilità e sicurezza in fase di esecuzione;

Che a seguito degli affidamenti avanti richiamati il quadro economico rideterminato risulta essere il seguente:

<b>A) Importo dei lavori</b>			€	455.507,30
A.1	Totale costi della sicurezza, non soggetti a ribasso			
	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori		€	1.097,40
	Oneri speciali della sicurezza, già inclusi nei lavori		€	30.752,54
			€	31.849,94
A.2	Costo della Manodopera, non soggetto a r.a.		€	160.680,87
A.3	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta		€	295.848,51
A.4	A dedurre il r.a. dell'11,1111% su A.3		€	32.872,02
	Restano A.1+A.2+A.3-A.4		€	455.507,30
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				
B.1	I.V.A. sui lavori (22% di A)		€	100.211,61
B.2	Competenze Tecniche (oneri inclusi)		€	
B.2.1	Progettazione esecutiva interna all'Amministrazione		€	8.240,77
B.2.2	Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coord. della Sicurezza in fase di esecuzione, Certificato		€	
	Regolare Esecuzione, POST GARA oneri compresi		€	44.703,86
B.2.3	Responsabile del Procedimento		€	2.734,93

B.2.4	Supporto al RUP	€	3.123,23	
B.2.5	Direttore Operativo di cantiere	€	7.512,25	
B.3	Allacciamento ai pubblici servizi	€	3.000,00	
B.4	Oneri di conferimento a discarica	€	11.403,01	
B.5	Spese per commissione giudicatrice	€	1.400,00	
B.6	Spese di pubblicazione	€	10.000,00	
B.7	Assicurazione RUP	€	250,00	
B.8	Imprevisti ( 5% di A )	€	24.418,97	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	216.998,63	€ 216.998,63
<b>C) Economie</b>				
C.1	Economie da ribasso d'asta sui lavori	€	32.872,02	
C.2	Economie di IVA su r.a. su lavori	€	7.231,84	
C.3	Economie da ribasso su DD.LL.	€	8.391,07	
		€	48.494,93	€ 48.494,93
			<b>Importo Complessivo</b>	€ 721.000,86
			<b>Importo Complessivo del progetto in c.t.</b>	€ 721.000,00

Considerato che i lavori furono consegnati parzialmente in data 29/09/2016 e totalmente in data 04/10/2017, con verbali redatti dal Direttore dei Lavori;

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante, per cause non prevedibili al momento della progettazione (ex art. 132, comma 1, lett. c, del Codice D.Lgs. 163/2006) e per risolvere aspetti di dettaglio, rientranti nella casistica prevista dal comma 3 dello stesso articolo, come meglio motivati nella relazione illustrativa del Direttore dei Lavori;

Che con determinazione n. 141 del 28/08/2017 del Responsabile di P.O. n. 3 è stata approvata la Perizia di Variante del 29/06/2017, assunta al protocollo di questo Comune al n. 17803 del 11/08/2017, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Alfonso Paolo Alessi, ai sensi dell'art.132 comma 1 lett. c e comma 3, del Codice D.Lgs. 163/2006 e art. 161, commi 3 e 10, del D.P.R. 207/2010, avente il seguente Quadro Economico:

<b>A) Importo dei lavori</b>			€	488.231,28
A.1	Totale costi della sicurezza, non soggetti a ribasso			
	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	€	1.607,77	
	Oneri speciali della sicurezza, già inclusi nei lavori	€	22.851,67	
		€	24.459,44	€ 24.459,44
A.2	Costo della Manodopera, non soggetto a r.a.			€ 159.804,39
A.3	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta			€ 303.967,45
A.4	A dedurre il r.a. dell'11,1111% su A.3			€ 33.774,13
	<b>Totale opere al netto del R.A.</b>	Restano A.1+A.2+A.3-A.4	€	<b>454.457,15</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				
B.1	I.V.A. sui lavori (22% di A)	€	99.980,57	
B.2	Competenze Tecniche (oneri inclusi)	€		
B.2.1	Progettazione esecutiva interna all'Amministrazione	€	8.240,77	
B.2.2	Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coord. della Sicurezza in fase di esecuzione, Certificato	€		
	Regolare Esecuzione, POST GARA oneri compresi	€	44.703,86	
B.2.3	Redazione Perizia	€	9.154,95	
B.2.4	Responsabile del Procedimento	€	2.734,93	
B.2.5	Supporto al RUP	€	-	
B.2.6	Direttore Operativo di cantiere	€	-	
B.3	Allacciamento ai pubblici servizi	€	3.000,00	
B.4	Oneri di conferimento a discarica	€	11.403,01	
B.5	Spese per commissione giudicatrice	€	-	
B.6	Spese di pubblicazione	€	-	

B.7	Assicurazione RUP	€	500,00	
B.8	Accessori, ausili ed opere di completamento	€	11.024,16	
B.9	Imprevisti ( 5% di A )	€	24.418,97	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	215.161,22	€ 215.161,22
<b>C) Economie</b>				
C.1	Economie da ribasso d'asta sui lavori	€	32.872,02	
C.2	Economie di IVA su r.a. su lavori	€	7.231,84	
C.3	Economie da ribasso su DD.LL.	€	8.391,07	
C.4	Economie sui lavori tra progetto originario/perizia	€	1.050,15	
C.5	Economie su IVA lavori del prog. Orig./perizi	€	231,03	
C.6	Economie da ribasso su comp. tec. perizia	€	1.606,38	
		€	51.382,49	€ 51.382,49
			<b>Importo Complessivo</b>	€ 721.000,86
			<b>Importo Complessivo del progetto in c.t.</b>	€ 721.000,00

Visto l'Atto di Sottomissione e Verbale Nuovi Prezzi del 31/08/2017, redatto in data 31/08/2017 e registrato a Mussomeli al n. 1188 del 12/09/2017;

Visto il Certificato del 27/07/2018 che ha accertato che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 13/07/2018;

Vista la nota prot. n. 17518 del 24/08/2018, con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso una Perizia di Assestamento, rientrante tra le competenze dello stesso, redatta ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

Che con determinazione n. 104 del 04/09/2018 del Responsabile di P.O. n. 4 è stata approvata la Perizia di Assestamento presentata il 24/08/2018, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Alfonso Paolo Alessi ai sensi dell'art. 161 comma 9, del D.P.R. n. 207/2010, avente il seguente Quadro Economico:

<b>A) Importo dei lavori</b>			€	486.556,07
A.1	Totale costi della sicurezza, non soggetti a ribasso			
	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	€	1.607,77	
	Oneri speciali della sicurezza, già inclusi nei lavori	€	27.762,80	
		€	29.370,57	€ 29.370,57
A.2	Costo della Manodopera, non soggetto a r.a.			€ 159.828,52
A.3	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta			€ 297.356,98
A.4	A dedurre il r.a. dell'11,1111% su A.3			€ 33.039,63
	<b>Totale opere al netto del R.A.</b>	Restano A.1+A.2+A.3-A.4	€	<b>453.516,44</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				
B.1	I.V.A. sui lavori (22% di A)	€	99.773,62	
B.2	Competenze Tecniche (oneri inclusi)	€		
B.2.1	Progettazione esecutiva interna all'Amministrazione	€	8.240,77	
B.2.2	Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coord. della Sicurezza in fase di esecuzione, Certificato	€		
	Regolare Esecuzione, POST GARA oneri compresi	€	44.703,86	
B.2.3	Redazione Perizia	€	9.154,95	
B.2.4	Responsabile del Procedimento	€	2.734,93	
B.2.5	Supporto al RUP	€	-	
B.2.6	Direttore Operativo di cantiere	€	-	
B.3	Allacciamento ai pubblici servizi	€	3.000,00	
B.4	Oneri di conferimento a discarica	€	11.403,01	
B.5	Spese per commissione giudicatrice	€	-	
B.6	Spese di pubblicazione	€	-	
B.7	Assicurazione RUP	€	500,00	
B.8	Accessori, ausili ed opere di completamento	€	11.024,16	

	B.9	Imprevisti ( 5% di A )	€	24.418,97	
		<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	214.954,27	€ 214.954,27
<b>C) Economie</b>					
	C.1	Economie da ribasso d'asta sui lavori	€	32.872,02	
	C.2	Economie di IVA su r.a. su lavori	€	7.231,84	
	C.3	Economie da ribasso su DD.LL.	€	8.391,07	
	C.4	Economie sui lavori tra progetto originario/perizia	€	1.050,15	
	C.5	Economie su IVA lavori del prog. Orig./perizia	€	231,03	
	C.6	Economie sui lav. Tra perizia 1/perizia ass.	€	940,71	
	C.7	Economie su IVA lavori perizia 1/perizia ass.	€	206,96	
	C.8	Economie da ribasso su comp. tec. perizia	€	1.606,38	
			€	52.530,16	€ 52.530,16
				<b>Importo Complessivo</b>	€ 721.000,86
				<b>Importo Complessivo del progetto in c.t.</b>	€ 721.000,00

Con nota a firma del Direttore dei Lavori, Ing. Alfonso Paolo Alessi, prot. n. 23122 del 13/11/2018, è stato trasmesso lo stato finale dei lavori completo di tutta la documentazione relativa nonché il certificato di regolare esecuzione;

Vista la documentazione, trasmessa dal Direttore dei Lavori con nota prot. n. 23122 del 13/11/2018, ed in particolare il registro di contabilità ed i libretti delle misure, sottoscritti dall'impresa senza riserva alcuna;

Visto il Conto Finale, emesso in data 14/09/2018, dal quale risulta l'ammontare complessivo dei lavori di € 453.516,44, da cui detratti i certificati di pagamento già emessi (n. 1 certificato di anticipazione di € 91.101,46 e n. 3 certificati in acconto di complessivi € 360.057,95) pari a complessivi € 451.159,41, risulta un credito residuo netto da corrispondere all'impresa esecutrice dei lavori di € 2.357,03;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dall'Ing. Alfonso Paolo Alessi in data 14/09/2018, dal quale si evince che i lavori eseguiti dall'Impresa Prima International s.r.l. con sede in Casteltermini, via Fantauzzo n. 1 - P.IVA 01514920840, corrispondono a quelli previsti dalle perizie approvate e che, dedotti l'anticipazione e gli acconti corrisposti in corso d'opera, resta un credito netto all'impresa pari ad € 2.357,03 oltre IVA;

Preso Atto che lo stato finale, redatto dalla Direzione dei Lavori il 12/09/2018, è stato firmato dall'impresa senza alcuna riserva per l'importo complessivo di € 453.516,44 al netto del ribasso d'asta;

Che con la dichiarazione congiunta, in data 12/09/2018, il D.L. e il R.U.P. hanno attestato che per l'esecuzione dei lavori non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque proprietà di terzi, né furono arrecati danni di sorta, per cui non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum di cui all'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Che l'impresa Appaltatrice, come risulta dalla "Dichiarazione sulla cessione dei crediti" emessa dal R.U.P. in data 12/09/2018, non ha ceduto l'importo dei crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori eseguiti; inoltre non risultano atti impeditivi di altro genere;

Accertato che, in relazione allo stato delle opere, si può procedere alla liquidazione dell'incentivo spettante in favore del personale costituente il gruppo di lavoro interno, nominato con le determinazioni avanti richiamate, che materialmente ha partecipato all'espletamento delle varie fasi di gestione dell'intervento (RUP, progettazione, verifica ecc...);

Visto il "Regolamento per la disciplina del compenso incentivante per la progettazione interna" redatto ai sensi dell'art. 92 del D.lgs. n. 163/2006, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 23/05/2013;

Considerato che le attività del gruppo di lavoro sono state affidate in data successiva all'entrata in vigore della legge 114 dell'11/08/2014 (che ha modificato la disciplina del compenso incentivante previsto dal D.Lgs. 163/2006) e, pertanto, l'importo della liquidazione spettante ad ogni singolo componente, ai sensi della stessa legge, è stato ricalcolato applicando una riduzione del 20% rispetto a quello inizialmente previsto;

Eseguiti i calcoli per la distribuzione del compenso in parola, come stabilito del Regolamento avanti citato, rideterminati ai sensi dell'art. 93, comma 7-bis, del D.Lgs. 163/2006, si definiscono le seguenti risultanze:

1. Geom. Michele Reina - attività di RUP (dal 30/03/2015 al 26/12/2016), di progettazione e di

coordinamento della sicurezza in fase di prog.ne	=	€ 3.477,25
2. Geom. Francesco Fragale - attività di RUP (dal 10/02/2017 a tutt'oggi)	=	€ 781,41
3. Geom. Gino Paolo Consiglio - attività di verifica del progetto	=	€ 507,91
4. Sig.ra Rosalia Maria Maratta - attività di supporto amm.vo	=	€ 78,14
5. Sig. Carlo Lombardo - attività di supporto amm.vo	=	€ 78,14
6. Sig.ra Calogera Mangione - attività di supporto amm.vo	=	€ 78,14
7. Geom. Mario Galione - attività di supporto tecnico	=	€ 546,98

**Dato atto** che le somme necessarie alla corresponsione delle attività oggetto di incentivazione, sono previste nel quadro economico del progetto, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Dato atto** che occorre:

- **procedere** all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione, con conseguente liquidazione all'impresa "Prima International s.r.l.", con sede in Casteltermini (AG), via Fantauzzo n. 1 - P.IVA 01514920840, del credito di € 2.357,03, (oltre € 518,55 per I.V.A. al 22% da versare secondo quanto previsto dall'art. 17 ter, comma 1, D.P.R. 633/1972 e s.m.i. - split payment), a saldo di ogni suo avere per i lavori di che trattasi;
- **procedere** alla liquidazione dell'incentivo spettante in favore del personale costituente il gruppo di lavoro interno, nominato con le determinazioni avanti richiamate, che materialmente ha partecipato all'espletamento delle varie fasi di gestione dell'intervento (RUP, progettazione, verifica ecc...), così come da calcoli effettuati;
- **procedere** alla liquidazione all'Ing. Alfonso Paolo Alessi (C.F. LSSLNS71C30H148K) della somma di € 11.633,15 (comprensiva di IVA ed oneri) quale saldo relativamente alle competenze per la direzione lavori misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione certificato di regolare esecuzione e per la redazione della perizia di variante, relativamente ai lavori in oggetto indicati;
- **Procedere** allo svincolo della polizza fidejussoria;

**Dato atto**, altresì, che i pagamenti relativi alle liquidazioni avanti richiamate verranno effettuati successivamente, a seguito dell'accreditamento delle relative somme da parte dell'Ente finanziatore e dell'acquisizione di tutta la documentazione necessaria (Fatture, Durc, Dichiarazioni sui flussi finanziari);

**Considerato** che i lavori in oggetto sono identificati dal codice C.I.G. 63601387E8 e l'affidamento dell'incarico all'Ing. Alfonso Paolo Alessi, oggetto di liquidazione, è identificato dal codice C.I.G. Z97188F39D;

**Vista** la Deliberazione di G.M. n. 47 del 22/05/2018 avente ad oggetto: "Rimodulazione della struttura organizzativa del Comune. Parziale modifica ed integrazione deliberazioni G.C. n. 29 del 18/04/2016 e n. 32 del 24/05/2016";

**Vista** la Determinazione del Sindaco n. 30 del 5/10/2018, di proroga incarico di Posizione Organizzativa n. 4 e conferimento incarico di P.O. n. 3 ad interim;

**Visto** il D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*;

**Visto** il D.P.R. n. 207/2010 *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i.*;

**Visto** il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (*nuovo codice degli appalti*) e ss.mm.ii.;

**Visto** l'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visti** gli atti;

## SI PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa di:

- **procedere** all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione, con conseguente liquidazione all'impresa "Prima International s.r.l.", con sede in Casteltermini (AG), via Fantauzzo n. 1 - P.IVA 01514920840, del credito di € 2.357,03, (oltre € 518,55 per I.V.A. al 22% da



versare secondo quanto previsto dall'art. 17 ter, comma 1, D.P.R. 633/1972 e s.m.i. - split payment), a saldo di ogni suo avere per i lavori di che trattasi;

- **procedere** alla liquidazione dell'incentivo spettante in favore del personale costituente il gruppo di lavoro interno, nominato con le determinazioni avanti richiamate, che materialmente ha partecipato all'espletamento delle varie fasi di gestione dell'intervento (RUP, progettazione, verifica ecc...), così come da calcoli effettuati:

1. Geom. Michele Reina - attività di RUP (dal 30/03/2015 al 26/12/2016), di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di prog.ne	=	€ 3.477,25
2. Geom. Francesco Fragale - attività di RUP (dal 10/02/2017 a tutt'oggi)	=	€ 781,41
3. Geom. Gino Paolo Consiglio - attività di verifica del progetto	=	€ 507,91
4. Sig.ra Rosalia Maria Maratta - attività di supporto amm.vo	=	€ 78,14
5. Sig. Carlo Lombardo - attività di supporto amm.vo	=	€ 78,14
6. Sig.ra Calogera Mangione - attività di supporto amm.vo	=	€ 78,14
7. Geom. Mario Galione - attività di supporto tecnico	=	€ 546,98

- **procedere** alla liquidazione all'Ing. Alfonso Paolo Alessi (C.F. LSSLNS71C30H148K) della somma di € 11.633,14 (comprensiva di IVA ed oneri) quale saldo relativamente alle competenze per la direzione lavori misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione certificato di regolare esecuzione e per la redazione della perizia di variante, relativamente ai lavori in oggetto indicati;
- **dare atto** che le somme necessarie alla corresponsione delle attività oggetto di incentivazione, sono previste nel quadro economico del progetto, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;
- **dare atto** che i pagamenti relativi alle liquidazioni avanti richiamate verranno effettuati successivamente, a seguito dell'accredito delle relative somme da parte dell'Ente finanziatore e dell'acquisizione di tutta la documentazione necessaria (Fatture, Durc, Dichiarazioni sui flussi finanziari);
- **procedere** allo svincolo della polizza fidejussoria;
- **dare atto** che si farà fronte alla spesa con i fondi di cui al D.D.G. n. 5128 /Istr del 3/08/2015 emanato dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
- **dare atto**, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, che alla copia della presente determinazione, che sarà pubblicata all'Albo Pretorio Online, non sarà allegato alcun documento;

L'istruttore  
Giuseppe Acquistò



IL RUP  
Geom. Francesco Fragale





## Determinazione del Responsabile di P.O. n. 4

### IL RESPONSABILE

Vista la superiore proposta e fatte proprie le motivazioni;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL.;

### D E T E R M I N A

di approvare in toto la proposta di determinazione avente ad oggetto:

**OGGETTO:** Lavori di "Ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali della Scuola Media Statale N. Cacciatore Interventi di ampliamento e completamento"

CUP: I61E15000060002 - CIG: 63601387E8

- Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e svincolo polizza fidejussoria
- Liquidazione spettanze a saldo All'Impresa Esecutrice
- Liquidazione incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.



**IL RESPONSABILE DI P.O. n. 4**

Geom. Gino Paolo Consiglio

AREA DI P.O. N° 4  
LAVORI PUBBLICI - TERRITORIO E AMBIENTE  
*SERVIZIO 2 - Settore Lavori Pubblici*

**DETERMINAZIONE N° 18 DEL 30/01/2019**

**OGGETTO:** Lavori di "Ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali della Scuola Media Statale N. Cacciatore Interventi di ampliamento e completamento"

CUP: I61E15000060002 - CIG: 63601387E8

- Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e svincolo polizza fidejussoria
- Liquidazione spettanze a saldo All'Impresa Esecutrice
- Liquidazione incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**Si esprime parere favorevole**

Casteltermini, li 30/01/2019

**IL RESPONSABILE DI P.O. n. 4**  
Geom. Gino Paolo Consiglio



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali.

Casteltermini, li 11.02.2019

204. 27

Il Responsabile del Servizio  
Rag. Teresa Spoto



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE**

**CERTIFICA**

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo on line dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_, per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Pubblicazione on line**