



COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

AREA DI P.O. N° 4
LAVORI PUBBLICI - TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO 2 - Settore Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 5 DEL 31/05/2018

OGGETTO: PAG - "PIANO DI AZIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITÀ" - finanziato dalle risorse del Fondo di rotazione nell'ambito del Piano di Azione e Coesione LINEA DI INTERVENTO 1 "SPORT E LEGALITÀ".
Iniziativa Quadro "Io Gioco Legale"
Progetto per la costruzione di un Campo di Calcio a 5 Outdoor.
CUP: I69B11000040006 - CIG Lavori: 5635989540

- Approvazione relazione assestamento partite contabili;
- Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e svincolo polizza fidejussoria
- Liquidazione spettanze a saldo All'Impresa Esecutrice
- Liquidazione incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006.

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA
R.I.P.

(Geom. Giuseppe Ballone)
Ballone
UFFICIO TECNICO

UFFICIO PROPONENTE
UFFICIO TECNICO LL. PP.

Atti allegati alla proposta:

DELIBERAZIONE ADOTTATA IL

Approvata il _____ n° _____
Con le seguenti modifiche:

Rinviata il _____
Respinta il _____

ATTESTAZIONE
Art. 55 L. 142/90

Cap. _____ Art. _____

N. _____ impegno

Somma Stanziata € _____

Agg. per impinguamenti € _____

Dedotti per storni € _____

Fondo disponibile € _____

Pag. ed impegni € _____

Riman. Disponibile € _____

Addi _____

Il Ragioniere Capo

TESTO DELLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Premesso:

Che questa Amministrazione, con nota del 28/04/2011 prot. n. 5448, ha presentato la proposta progettuale volta a partecipare all'iniziativa promossa dal PON Sicurezza - Iniziativa quadro "Io Gioco Legale", per la **realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor, intitolato al Giudice Rosario Angelo Livatino**, su terreno di proprietà comunale sito in una zona periferica a nord del centro abitato, nel quartiere "Convento";

Che con nota del 6/12/2011 prot. n. 5540, il Ministero dell'Interno, per il tramite del Responsabile dell'Obiettivo Operativo 2.8, ha comunicato l'ammissione a finanziamento avvenuta con Decreto dell'Autorità di gestione del 23/11/2011, del progetto in oggetto, per l'importo complessivo di € 261.000,00;

Che il Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 555/PONSICLI2.8(B)/U/00002613/2013 del 18/11/2013, ha comunicato che con Decreto del 27 marzo 2013, prot. n. 555/SM/U/001921/2013 del 4 aprile 2013, l'Autorità di Gestione del PON Sicurezza ha disposto che i progetti rientranti nell'Iniziativa Quadro "Io Gioco Legale" vengano trasferiti ed ammessi al finanziamento a valere sulle risorse della Linea di Intervento 1 "Sport e Legalità" del Piano di Azione Giovani "Sicurezza e Legalità" (PAG);

Che con Determinazione n. 36 del 29/02/2012, del Responsabile di P.O. n. 4, è stato perfezionato l'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per la realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor, secondo le modalità previste dall'art.125 comma 11 II° periodo del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. A seguito di un'indagine di mercato che ha tenuto conto dei principi comunitari della non discriminazione e della par condicio, è stato individuato l'Arch. Michelangelo Antonio Lo Buglio, C.F. LBGML72A11A089H, con studio tecnico in Casteltermini (AG) Via Vittorio Emanuele, n.63, il quale ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare la prestazione in argomento per un importo pari a € 23.520,00 escluse IVA e Cassa di competenza;

Che il contratto, stipulato in data 20/03/2012 con l'Arch. Michelangelo Antonio Lo Buglio, concernente l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori in oggetto indicati, è stato Approvato con Decreto del Responsabile di Linea di Intervento 2.8 Prot. 555/PONSICLI2.8(B)/U/0000573/2012 del 29/05/2012;

Vista la nota prot. 555/PONSICLI2.8(B)/U/0002181/2012 del 5/10/2012 con la quale il Responsabile di Linea di Intervento 2.8 B del Ministero dell'Interno ha preso atto dell'inserimento nel quadro economico del progetto degli incentivi previsti dall'ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006, limitatamente all'aliquota necessaria alla liquidazione del RUP;

Che con deliberazione di G.M. n° 4 del 17/01/2014, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione di un campo di calcio a 5 outdoor (redatto dal progettista incaricato Arch. Michelangelo Antonio Lo Buglio) per l'importo complessivo di € 261.000,00 di cui € 133.037,01 per lavori a b.a., € 45.293,27 per costo del personale ed € 3.416,09 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;

Che il quadro economico del progetto esecutivo è così articolato:

LAVORI A BASE D'ASTA	€	181.746,37
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (1,879592% sui lavori)	€	3.416,09
Spese relative al costo del personale (24,92114% sui lavori)	€	45.293,27
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	133.037,01
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA su "Lavori a base d'asta" (21%)	€	38.166,74
Attività 1		
1. Attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto sportivo		
Progettazione definitiva (compr. IVA, C.N.P.A, Dir. Segr. ed eventuali altri oneri)	€	12.000,00
Progettazione esecutiva (compresa IVA, C.N.P.A, Dir. Segr. ed eventuali altri oneri)	€	5.000,00
Coordinamento sicurezza (compresa IVA, C.N.P.A, Dir. Segr. ed eventuali altri oneri)	€	3.000,00
Direz. lavori, misura e contab. (compresa IVA, C.N.P.A, Dir. Segr. ed eventuali altri oneri)	€	10.000,00
Attività 3		
3. Collaudo a conclusione dei lavori	€	3.000,00
Attività 4		
4. Promozione		

Manifestazione conclusiva	€ 3.000,00	
Targa celebrativa in bronzo	€ 1.000,00	
Altre Spese		
Imprevisti	€ 3.123,63	
Responsabile Unico del Procedimento e verifica progetto	€ 963,26	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 79.253,63	€ 79.253,63
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 261.000,00

Che con determinazione n. 22 del 03/03/2014 del Responsabile di P.O. n. 4 (determinazione a contrarre) si è stabilito:

- di ricorrere all'affidamento dei "lavori per la costruzione di un Campo di Calcio a 5 Outdoor" (PAG - "PIANO DI AZIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITÀ" - LINEA DI INTERVENTO 1 "SPORT E LEGALITÀ") mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con il criterio del prezzo più basso offerto sull'importo posto a base d'asta, pari ad € 181.746,37 (di cui € 3.416,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 45.293,27 per spese relative al costo del personale non soggette a ribasso) ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 118 del DPR 207/2010, con contratto da stipulare a corpo;
- di procedere ad opportuna indagine di mercato per la individuazione di n. 15 operatori economici da invitare alla procedura negoziata, secondo quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs 163/2006;
- di approvare lo schema di Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse per l'individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare lo schema della lettera di invito contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di provvedere alla pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune (www.comune.casteltermini.ag.it) nonché sul sito dell'Osservatorio Regionale e sul sito internet del PON Sicurezza: www.sicurezzaud.it;

Che a seguito della determinazione a contrarre n. 22 del 03/03/2014 del Responsabile di P.O. n. 4 e del successivo espletamento delle procedure di gara, i lavori in argomento sono stati provvisoriamente aggiudicati alla ditta **PROGECO SOC. COOP.**, con sede in Villalba (CL), Codice Fiscale e P.I. 01302260854, che ha offerto il ribasso del 34,2930% sull'importo posto a base di gara;

Considerato che con determinazione n° 71 del 06/05/2014 del Responsabile di P.O. n°4, è stato approvato il verbale di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta **PROGECO SOC. COOP.**, con sede in Villalba (CL);

Che a seguito degli affidamenti avanti richiamati il quadro economico rideterminato risulta essere il seguente:

Importo dei lavori al netto del Ribasso d'asta del 34,2930%	€	87.414,63	
Oneri sicurezza	€	3.416,09	
Spese relative al costo del personale	€	45.293,27	
SOMMAMO	€	136.123,99	€ 136.123,99
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
IVA sui lavori (21%)			€ 28.586,04
Attività 1			
<u>1. Attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto sportivo</u>			
Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento sicurezza, Dir. lavori, misura e contab. (compresa IVA, C.N.P.A. Dir, Segr, ed eventuali altri oneri)		€ 29.597,57	
Attività 3			
<u>3. Collaudo a conclusione dei lavori</u>		€ 3.000,00	
Attività 4			
<u>4. Promozione</u>			
Manifestazione conclusiva	€	3.000,00	
Targa celebrativa in bronzo	€	1.000,00	
Altre Spese			
Imprevisti	€	3.123,63	
Responsabile Unico del Procedimento e verifica progetto	€	963,26	
ECONOMIE			
Sui Lavori (a seguito del ribasso d'asta)	€	45.622,38	
Su IVA Lavori (a seguito del ribasso d'asta sui lavori)	€	9.580,70	
Su Attività 1 (a seguito del ribasso offerto su progettazione ecc...)	€	402,43	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€	124.876,01	€ 124.876,01
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€ 261.000,00

Che a seguito del contratto stipulato in data 22/03/2016 Rep. 885 (Estremi di registrazione: Serie: IT Numero: 1937 del 21/04/2016) tra il Comune di Casteltermini e la Ditta "Progeco Soc. Coop. con sede in

Villalba (CL), in data 12/05/2016, è stato redatto il Verbale di Consegna dei Lavori, ai sensi dell'Art. 153 del Regolamento di cui al D.P.R. n° 207 del 05/10/2010;

Che con nota prot. n° 555/PONSICLI2.8(B)/U/0001941/2016 del 05/07/2016, il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha trasmesso il Decreto di approvazione del Contratto di Appalto Rep. n°885 del 22/03/2016;

Che dal Decreto di approvazione del Contratto di Appalto Rep. n°885 del 22/03/2016, avanti richiamato, si evince che l'IVA da applicare è pari al 10%, così come da *richiesta di autorizzazione all'utilizzo IVA agevolata al 10% per i lavori*, inoltrata con nota prot. n. 13060 del 25/07/2014;

Visto lo stato d'avanzamento lavori n. 1, redatto in data 29/06/2016 per tutti i lavori eseguiti al 28/06/2016;

Vista la Determinazione n. 97 del 02/11/2016 del Responsabile di P.O. n. 3 con la quale si è provveduto alla liquidazione in favore dell'impresa **PROGECO SOC. COOP.** della somma relativa al 1° SAL, per i lavori a tutto 28/06/2016, per un importo di € 41.629,36, oltre € 4.162,94 per I.V.A. al 10% da versare secondo quanto previsto dall'art. 17 ter, comma 1, D.P.R. 633/1972 e s.m.i. (split payment);

Che con nota del 04/11/2016 il D.L., Arch. Michelangelo Antonio Lo Buglio, ha comunicato l'ultimazione delle opere avvenuta in data 27/10/2016;

Visto lo stato d'avanzamento lavori n. 2, redatto in data 26/10/2016 per tutti i lavori eseguiti al 24/10/2016;

Vista la Determinazione n. 42 del 03/03/2017 del Responsabile di P.O. n. 3 con la quale si è provveduto alla liquidazione in favore dell'impresa **PROGECO SOC. COOP.** della somma relativa al 2° SAL, per i lavori a tutto 24/10/2016, per un importo di € 93.814,01, oltre € 9.381,40 per I.V.A. al 10% da versare secondo quanto previsto dall'art. 17 ter, comma 1, D.P.R. 633/1972 e s.m.i. (split payment);

Che in data 30/01/2017 l'Arch. Giuseppe Acquisto, dipendente in servizio presso l'U.T.C. del Comune di Casteltermini, a compimento dell'incarico affidatogli con Determinazione Sindacale n. 27 del 18/08/2016, ha redatto il collaudo statico delle opere (blocco spogliatoi) e, in data 07/02/2017, ha proceduto al deposito dello stesso presso l'Uff. del Genio Civile di Agrigento, ai sensi dell'art. 67 comma 7 - DPR 380/2001 (ex art. 7 L. n.1086/71);

Con nota a firma del Direttore dei Lavori, Arch. Michelangelo A. Lo Buglio, prot. n. 6117 del 22/03/2017, è stato trasmesso lo stato finale dei lavori completo di tutta la documentazione relativa nonché il certificato di regolare esecuzione;

Vista la Determinazione n. 130 del 03/08/2017 del Responsabile di P.O. n. 3 con la quale si è provveduto alla liquidazione, in favore dell'Arch. Michelangelo Antonio Lo Buglio, delle competenze dovute relative all'incarico di *progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione*, pari ad € 24.460,80 (di cui: € 23.520,00 per Imponibile - € 940,80 per contributo cassa previdenziale - IVA esente);

Che con nota prot. n° 555/PONSICLI2.8(B)/U/0001845/2017 del 25/08/2017, il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha trasmesso il Decreto di disimpegno dell'IVA dall'importo contrattuale di cui al decreto di approvazione dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, stipulato tra il Comune di Casteltermini e l'Arch. Michelangelo Antonio Lo Buglio;

Che in data 02/12/2017, così come previsto dal Vademecum del Beneficiario, si è proceduto ad effettuare la Manifestazione Conclusiva di inaugurazione dell'impianto ed alla scopertura della Targa Celebrativa, previo invito a tutta la cittadinanza ed alla presenza di Autorità Religiose, Civili e Militari;

Che per l'organizzazione della Manifestazione Conclusiva e per l'Apposizione della Targa Celebrativa non sono stati utilizzati i fondi previsti nel quadro economico di progetto in quanto il Comune ha proceduto in proprio;

Che in data 28/12/2017 è stata redatta perizia di assestamento delle partite contabili allegata alla presente;

Vista la documentazione, trasmessa dal Direttore dei Lavori con nota prot. n. 6117 del 22/03/2017, ed in particolare il registro di contabilità ed i libretti delle misure, sottoscritti dall'impresa senza riserva alcuna;

Visto il Conto Finale emesso in data 28/10/2016, dal quale risulta l'ammontare complessivo dei lavori di € 136.123,99, da cui detratti i certificati di pagamento già emessi (n. 1 del 29/06/2016 di € 41.629,36 e n. 2 del 26/10/2016 di € 93.814,01) pari a complessivi € 135.443,37, risulta un credito residuo netto da corrispondere all'impresa esecutrice dei lavori di € 680,62;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dall'Arch. Michelangelo Antonio Lo Buglio in data 21/03/2017, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti secondo il progetto esecutivo e che, dedotti gli acconti, resta un credito netto all'impresa pari ad € 680,62 oltre IVA;

Preso Atto che l'impresa ha firmato gli atti di contabilità senza riserve;

Che durante l'esecuzione dei lavori non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili;

Che l'impresa Progeco Soc. Coop., secondo la dichiarazione del RUP, *non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, non ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori e che non esistono atti impeditivi di alcun genere;*

Vista la fattura n. *FATTPA 1_18* del 22/05/2018, relativa al pagamento della rata di saldo, dell'importo complessivo di € 748,68 I.V.A. al 10% compresa, emessa dall'impresa PROGECO SOC. COOP. con sede in Villalba (CL), P.I. 01302260854;

Visto il D.U.R.C., attestante la regolarità contributiva dell'impresa Progeco Soc. Coop., emesso in data 03/05/2018;

Visto l'art. 31, comma 5, del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, dal quale si evince che il D.U.R.C. rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che occorre:

- **procedere** all'approvazione della relazione assestamento partite contabili, degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione, con conseguente pagamento all'impresa "Progeco Soc. Coop.", con sede in Villalba (CL), Codice Fiscale e P.I. 01302260854, del credito di € 680,62, (oltre € 68,06 per I.V.A. al 10% da versare secondo quanto previsto dall'art. 17 ter, comma 1, D.P.R. 633/1972 e s.m.i. - split payment). a saldo di ogni suo avere per i lavori di che trattasi;
- **liquidare** al Geom. Michele Reina, le spettanze dovute per le attività di R.U.P. e Verifica Progetto (giusta determinazione n. 256 dell'11/11/2011) svolte nel periodo dall'11/11/2011 al 26/12/2016, pari ad € 710,92, comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione;
- **liquidare** al Geom. Giuseppe Ballone, le spettanze dovute per le attività di R.U.P. (giusta determinazione n. 29 del 10/02/2017) svolte nel periodo dal 10/02/2017 a tutt'oggi, pari ad € 252,34, comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione;
- **liquidare** all'Arch. Giuseppe Acquisto, le spettanze dovute per le attività di Collaudatore Statico (giusta determinazione sindacale n. 27 del 18/08/2016) pari ad € 72,70, comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione;

Dato atto, altresì, che occorre procedere allo svincolo della polizza fidejussoria;

Considerato che l'importo contabilizzato nello stato finale, da corrispondere all'Impresa esecutrice dei lavori, pari ad € 748,68, I.V.A. al 10% compresa, è da liquidare con i Fondi del Ministero dell'Interno e la suddetta somma trova copertura finanziaria con i fondi stanziati dallo stesso Ministero, giusto Decreto del 23/11/2011, nell'ambito del PAG - "Piano di Azione Giovani Sicurezza e Legalità" - Linea di Intervento I "Sport e Legalità", con risorse a valere sul Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze";

Che è esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti da contratti affidati nell'ambito dei progetti ammessi al finanziamento del PAG;

Che al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell'Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PAG subordinata all'esito positivo dei controlli di primo livello.

Che le somme necessarie per la liquidazione delle spettanze dovute ai tecnici in servizio presso il Comune di Casteltermeni (calcolate secondo il del *Regolamento Comunale per la disciplina del compenso incentivante per la progettazione interna redatto ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006*) sono inserite nel quadro economico di progetto alla voce "Responsabile Unico del Procedimento e verifica progetto" e "Collaudo a conclusione dei lavori";

Che, secondo quanto previsto dal Vademecum del Beneficiario del PAG - Sicurezza e Legalità, le spese per l'erogazione degli incentivi ex art. 92 comma 5 (art. 93 D.Lgs. 163/06) devono essere anticipate ed

effettuate dall'Ente Beneficiario trasmettendo, successivamente, tutta la documentazione per il rimborso delle spese sostenute;

Dato atto che l'appalto dei lavori in oggetto è identificato dal C.U.P. **I69B11000040006** e dal codice C.I.G. **5635989540**;

Considerato che il Geom. Michele Reina, con determinazione n. 256 dell'11/11/2011, è stato nominato RUP e con nota del Sindaco del 14/11/2011, è stato nominato Responsabile del progetto;

Considerato, altresì, che lo scrivente con determinazione n. 29 del 10/02/2017 è stato nominato Responsabile del Procedimento dell'intervento in oggetto, in sostituzione del Geom. Michele Reina, collocato in quiescenza "prepensionamento";

Vista la Deliberazione di G.M. n. 47 del 22/05/2018 avente ad oggetto: *"Rimodulazione della struttura organizzativa del Comune. Parziale modifica ed integrazione deliberazioni G.C. n. 29 del 18/04/2016 e n. 32 del 24/05/2016"*;

Vista la Determinazione del Sindaco n. 16 del 23/05/2018 avente ad oggetto: *"Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa - nomina Responsabili di P.O. 3 e 4 per mesi tre"*;

Visto il D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»* e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 - *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.*

Visto l'O.R.EE.LL. e successive modifiche;



Visti gli atti;



SI PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa di:

- **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva alla presente determinazione;
- **di procedere** all'approvazione della relazione assestamento partite contabili, degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione, con conseguente pagamento all'impresa "Progeco Soc. Coop.", con sede in Villalba (CL), Codice Fiscale e P.I. 01302260854, del credito di € 680,62, (oltre € 68,06 per I.V.A. al 10% da versare secondo quanto previsto dall'art. 17 ter, comma 1, D.P.R. 633/1972 e s.m.i. - split payment), a saldo di ogni suo avere per i lavori di che trattasi;
- **di liquidare** al Geom. Michele Reina, le spettanze dovute per le attività di R.U.P. e Verifica Progetto (giusta determinazione n. 256 dell'11/11/2011) svolte nel periodo dall'11/11/2011 al 26/12/2016, pari ad € 710,92, comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione;
- **di liquidare** al Geom. Giuseppe Ballone, le spettanze dovute per le attività di R.U.P. (giusta determinazione n. 29 del 10/02/2017) svolte nel periodo dal 10/02/2017 a tutt'oggi, pari ad € 252,34, comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione;
- **di liquidare** all'Arch. Giuseppe Acquisto, le spettanze dovute per le attività di Collaudatore Statico (giusta determinazione sindacale n. 27 del 18/08/2016) pari ad € 72,70, comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione;
- **di dare atto:**
 - **che** l'importo contabilizzato nello stato finale, da corrispondere all'Impresa esecutrice dei lavori, pari ad € 748,68, I.V.A. al 10% compresa, è da liquidare con i Fondi del Ministero dell'Interno e la succitata somma trova copertura finanziaria con i fondi stanziati dallo stesso Ministero, giusto Decreto del 23/11/2011, nell'ambito del PAG - "Piano di Azione Giovani Sicurezza e Legalità" - Linea di Intervento 1 "Sport e Legalità", con risorse a valere sul Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze";
 - **che** è esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti da contratti affidati nell'ambito dei progetti ammessi al finanziamento del PAG;

- **che** al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell'Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PAG subordinata all'esito positivo dei controlli di primo livello;
 - **che** le somme necessarie per la liquidazione delle spettanze dovute ai tecnici in servizio presso il Comune di Casteltermeni (calcolate secondo il del *Regolamento Comunale per la disciplina del compenso incentivante per la progettazione interna redatto ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006*) sono inserite nel quadro economico di progetto alla voce "*Responsabile Unico del Procedimento e verifica progetto*" e "*Collaudo a conclusione dei lavori*";
 - **che** secondo quanto previsto dal Vademecum del Beneficiario del PAG - Sicurezza e Legalità, le spese per l'erogazione degli incentivi ex art. 92 comma 5 (art. 93 D.Lgs. 163/06) devono essere anticipate ed effettuate dall'Ente Beneficiario trasmettendo, successivamente, tutta la documentazione per il rimborso delle spese sostenute;
- **di procedere** allo svincolo della polizza fidejussoria;
 - **di dare atto** che, previo espletamento delle verifiche di competenza di questo Ente, si provvederà a trasmettere al Responsabile di Obiettivo Operativo presso il Ministero dell'Interno la documentazione prevista nella parte III.1.1. del Vademecum -Versione 2 del 20/09/2013- per il pagamento di quanto spettante alla Ditta esecutrice in relazione al conto finale per i lavori eseguiti;
 - **di disporre** la trasmissione degli atti al Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza - PAG "Sicurezza e Legalità" Linea di Intervento 1 "Sport e Legalità", per il rimborso delle spese affrontate dal beneficiario relativamente agli incarichi di RUP, Verificatore e Collaudatore Statico, svolti dal personale interno;
 - **di dare atto**, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, che alla copia della presente determinazione, che sarà pubblicata all'Albo Pretorio Online, non sarà allegato alcun documento;

L'istruttore
Giuseppe Acquisto



Il R.U.P.
Geom. Giuseppe Ballone



Determinazione del Responsabile di P.O. n. 4

Il Responsabile

Vista la superiore proposta e fatte proprie le motivazioni;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL.;

D E T E R M I N A

di approvare in toto la proposta di determinazione avente ad oggetto:

PAG - "PIANO DI AZIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITÀ" - finanziato dalle risorse del Fondo di rotazione nell'ambito del Piano di Azione e Coesione
LINEA DI INTERVENTO I "SPORT E LEGALITÀ".

Iniziativa Quadro "Io Gioco Legale"

Progetto per la costruzione di un Campo di Calcio a 5 Outdoor.

CUP: 169B11000040006 - CIG Lavori: 5635989540

- Approvazione relazione assestamento partite contabili;
- Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e svincolo polizza fidejussoria
- Liquidazione spettanze a saldo All'Impresa Esecutrice
- Liquidazione incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006.

Il Responsabile di P.O. n. 4
Geom. Sino Paolo Consiglio



AREA DI P.O. N° 4
LAVORI PUBBLICI - TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO 2 - Settore Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 31/05/2018

OGGETTO: PAG - "PIANO DI AZIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITÀ" - finanziato dalle risorse del Fondo di rotazione nell'ambito del Piano di Azione e Coesione LINEA DI INTERVENTO I "SPORT E LEGALITÀ".

Iniziativa Quadro "Io Gioco Legale"

Progetto per la costruzione di un Campo di Calcio a 5 Outdoor.

CUP: I69B11000040006 - CIG Lavori: 5635989540

- Approvazione relazione assestamento partite contabili;
- Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e svincolo polizza fidejussoria
- Liquidazione spettanze a saldo All'Impresa Esecutrice
- Liquidazione incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole

Casteltermini, li 31/05/2018

Il Responsabile di P.O. N° 4
Geom. Gino Paolo Consiglio

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli Enti locali.

Vedi allegato

Casteltermini, li 20.06.2018

Imp. 244

Rep. 96

Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo on line dal _____
al _____, per quindici giorni esecutivi.

Dalla residenza Comunale, li _____

Il Responsabile Pubblicazione on line



COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali.

Determinazione n. 5 del 31/05/2018 dell'Area di P.O. n.4
Lavori Pubblici – Territorio e Ambiente
Servizio 2 – Settore Lavori Pubblici

Oggetto: PAG – “PIANO DI AZIONE GIOVANI SICUREZZAE LEGALITA’ ” – finanziato dalle risorse del Fondo di rotazione nell’ambito del Piano di Azione e Coesione – LINEA DI INTERVENTO1 “ SPORT E LEGALITA’ ”. Iniziativa Quadro “Io Gioco Legale”.
Progetto per la costruzione di un campo di calcio a 5 Outdoor- CUP:169B11000040006 –
CIG Lavori: 5635989540

- Approvazione relazione assestamento partite contabili;
- Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e svincolo polizza fidejussoria;
- Liquidazione spettanze a saldo all’Impresa Esecutrice;
- Liquidazione incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006.

Si attesta la regolarità contabile limitatamente alla somma necessaria per liquidare all’ Impresa e al RUP Geom. Michele Reina per un importo complessivo di € 1.784,64, mentre la rimanente somma, necessaria per liquidare al RUP Geom. Giuseppe Ballone e al Collaudatore Statico Arch. Giuseppe Acquisto, per un importo complessivo di € 325,04, potrà essere liquidata soltanto dopo l’approvazione del Regolamento degli incentivi per funzioni tecniche aggiornato alla vigente normativa.



La Responsabile di P.O.n. 2

Rag. Veresa Spota