



**COMUNE DI CASTELTERMINI**  
PROVINCIA DI AGRIGENTO

AREA TRE  
Settore Lavori Pubblici

**DETERMINAZIONE N° 66 DEL 07/04/2017**

**OGGETTO:** RIPROPOSIZIONE DETERMINAZIONE N. 62 del 28/03/2017

Lavori per la manutenzione e certificato di prevenzioni incendi del Cine Teatro Comunale “Enzo Di Pisa”.

- Assestamento somme del Quadro Tecnico Economico
- Liquidazione fattura

**CIG: Z261C79EF6**

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di aprile alle ore 10:15

**IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 3**

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

**Premesso:**

- che con Determinazione del Sindaco n° 10 del 01/03/2017, è stata prorogata la nomina al sottoscritto quale “Responsabile dell’Area Tecnica – Ambientale, Posizione Organizzativa n. 3, con le relative Aree e ripartizione dei servizi, secondo quanto previsto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 18.4.2016 e successive modifiche ed integrazioni”;
- **Che con nota prot. n° 6553 del 28-03-2017 lo scrivente ha trasmesso all’Ufficio Finanziario la determinazione n° 62 del 28/03/2017, per il parere contabile;**
- **Che con nota prot. n° 6553 del 03-04-2017, l’ufficio finanziario ha restituito la determinazione n° 62/2017, munita del prescritto parere contabile;**
- **Che la stessa determinazione non è stata pubblicata all’albo on line entro i prescritti sette giorni decorrenti dalla data di determinazione, quindi entro il 04/04/2017;**

**Richiamata:**

- la propria determinazione n° 19 del 02/02/2017 avente come oggetto:  
“Lavori per la manutenzione e certificato di prevenzioni incendi del Cine Teatro Comunale “Enzo Di Pisa”
  - Nomina Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori
  - Rimodulazione e approvazione Quadro Economico;
  - Revoca Determinazione n. 4 del 16/01/2017

**Visto:** il contratto ad uso commercio, per l’affidamento dei lavori in questione, perfezionato in data 16/02/2017, con l’impresa Vella Salvatore, per un importo complessivo al netto d’IVA di €8.064,52;

**Visto** il preventivo sommario di spesa delle lavorazioni da eseguire, secondo il quadro economico sotto riportato:

*Sommano i lavori € 8.064,52 oltre Iva al 22%, pari ad € 1.774,19 così distinti:*

a. manutenzione straordinaria della volta di copertura compreso ponteggio	€3.622,42
b. manutenzione interna dei locali	€1.229,51
c. impianto antincendio	€1.983,08
d. impianto di illuminazione interna compreso ponteggio	€1.229,51
e. IVA 22% (su a+b+c+d)	<u>€1.774,19</u>
f. Sommano i lavori (compreso IVA)	<b>€9.838,71</b>
g. rilascio atti di agibilità e C.P.I.	€4.000,00
h. spese tecniche interne 2%	<u>€ 161,29</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€4.000,00</b>

**Vista** la nota prot. n°4939 del 07/03/2017, con la quale la ditta nel comunicare l'effettuata esecuzione dei lavori affidati, ha rappresentato che durante l'esecuzione degli stessi è stata riscontrata la necessità di eseguire ulteriori lavori non previsti, non prevedibili e non preventivabili, necessari per il completamento delle opere ai fini della richiesta del rinnovo del C.P.I.;

**Preso atto** a seguito di sopralluogo effettuato è stato constatato che in mancanza dell'esecuzione di detti lavori, i locali risulterebbero non idonei ai fini della richiesta e dell'ottenimento del certificato prevenzione incendi;

**Accertata** l'insufficienza delle somme impegnate e preventivate, sia per completare i lavori che per liquidare le spettanze ad un professionista relative alla redazione degli atti necessari all'ottenimento del C.P.I.;

**Ritenuto** che al fine di accelerare l'iter e concludere i lavori, in contraddittorio con il Sig. Salvatore Vella è stato concordato che l'incremento di € 4.000,00 IVA compresa, sull'importo contrattuale, è sufficiente per la realizzazione delle opere mancanti;

**Ritenuto opportuno**, utilizzare le somme previste alla lettera g) del Q.T.E. (€4.000,00), per far fronte alla spesa di cui sopra;

**Visto** il nuovo quadro economico di assestamento somme che di seguito si riporta:

*Sommano i lavori € 11.291,33 oltre Iva al 22%, pari ad € 2.484,09 così distinti:*

i. manutenzione straordinaria della volta di copertura compreso ponteggio	€ 3.622,42
j. manutenzione interna dei locali	€ 1.229,51
k. impianto antincendio	€ 1.983,08
l. impianto di illuminazione interna compreso ponteggio	€ 1.229,51
m. opere varie e di completamento	€ 3.225,81
n. IVA 22% (su a+b+c+d)	<u>€ 2.484,09</u>
o. Sommano i lavori (compreso IVA)	<b>€13.774,42</b>
p. rilascio atti di agibilità e C.P.I.	€ 0,00
q. spese tecniche interne 2%	<u>€ 225,58</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€4.000,00</b>

**Preso atto** altresì, che per effetto dell'assestamento somme si rende necessario, al fine di dare incarico ad un professionista per la predisposizione degli atti del C.P.I. e il versamento ai Vigili del Fuoco, un ulteriore assegnazione di somme da richiedere alla G.M. con separato atto;

**Vista** la fattura n. 1/PA del 24/03/2017, relativa al pagamento dei lavori eseguiti presso il cine teatro comunale Enzo Di Pisa, pervenuta al protocollo di questo Comune al n. 6484 del 28/03/2017, dell'importo pari ad €8.010 oltre €1.762,20 per I.V.A al 22%, emessa dall'IMPRESA VELLA SALVATORE (Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02305930840** Codice fiscale: **VLLSVT79H29A089M**)

**Visto** il Durc On Line, attestante la regolarità contributiva dell'impresa VELLA SALVATORE, numero protocollo: INAIL\_5919792, valido sino al 04/05/2017;

**Dato atto** che il lavoro in oggetto è identificato dal codice C.I.G. **Z261C79EF6**;

**Verificati** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Visto** l'art. 9 del contratto con il quale viene stabilito che trattandosi di una prestazione univoca, non organizzata per stati di avanzamento, da realizzare e liquidare entro i termini stabiliti, si può porre in essere, per la prestazione effettuata, in analogia a quanto previsto a suo tempo ai sensi dell'abolito articolo 307 del dpr 207/2010, alla liquidazione della fattura;

**Ritenuto** opportuno dover provvedere alla liquidazione in favore dell'Impresa VELLA SALVATORE,

**Accertata** la regolarità contributiva dell'operatore economico;

**Vista** la L.241/90 e s.m.i. sul procedimento amministrativo:

**Visto** l'O.R.EE.LL. e s.m.i.

#### **DETERMINA**

per le motivazioni di cui in premessa:

- **approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva alla presente determina;
- **approvare** il Q.T.E. di assestamento somme;
- **di liquidare** e pagare all'Impresa VELLA SALVATORE, con sede in via Pirandello, 21 - 92025 Casteltermini (AG) (C.F. **VLLSVT79H29A089M**), la seguente fattura:
  - *n. 1/PA del 24/03/2017*, relativa al pagamento dei lavori di manutenzione eseguiti al Cine Teatro Enzo Di Pisa, dell'importo pari ad **€8.010,00**, **oltre €1.762,20** per I.V.A al 22% da versare secondo quanto previsto dall'art. 17 ter, comma 1, D.P.R. 633/1972 e s.m.i. (split payment);
- **di accreditare** le somme avanti richiamate direttamente sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari allegata alla presente;
- **di fare** fronte alla spesa con i fondi impegnati con determinazione n. 132 del 23/12/2016 con Imp. 424;
- **di dare atto** che la spesa è divenuta esigibile nell'anno 2017;
- **di dare atto**, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, che alla copia della presente determinazione, che sarà pubblicata all'Albo Pretorio Online, non sarà allegato alcun documento;

L'estensore dell'Atto  
F.to Gino Paolo Consiglio

**IL RESPONSABILE DI P.O. N°3**  
**F.to (Geom. Giuseppe Ballone)**

**UFFICIO TECNICO COMUNALE**

**DETERMINAZIONE N° 66 DEL 07/04/2017**

**OGGETTO:** RIPROPOSIZIONE DETERMINAZIONE N. 62 del 28/03/2017

Lavori per la manutenzione e certificato di prevenzioni incendi del Cine Teatro Comunale "Enzo Di Pisa".

- Assestamento somme del Quadro Tecnico Economico
- Liquidazione fattura

**CIG: Z261C79EF6**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267 recepito dal testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali.

Casteltermini, lì \_\_10.04.2017\_\_\_\_\_  
Liq.95

Il Responsabile del servizio  
F.to Rag. Teresa Spoto

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE**

**CERTIFICA**

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo On line dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, per quindici giorni consecutivi.

dalla Residenza Comunale, lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile Pubblicazione on line